

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO REPORTE OCTUBRE	AVANCE FINANCIERO REPORTE OCTUBRE
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA						
CONTRATO OBRAS BID 01-2013 / CONTRATISTA : SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.															
1	65105	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP 15-04-0090-42 ANEXA A EORM ALDEA EL CEBOLLAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1	2			Q 564,217.58	12	52	64	15/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
2	65106	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP 15-04-0123-42 ANEXA A EORM CASERIO PICHAL, ALDEA LOS PAJALES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	1			1	Q 479,402.86	10	66	76	17/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
3	65111	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0127-42, EODP CASERÍO SALAMCHÓ, ALDEA LA LAGUNA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1			1	Q 351,416.06	19	75	94	16/10/2013	6 MESES	4 MESES	0%	0%
4	65112	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0130-42 CASERIO CHUACHACALTE II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	1			1	Q 350,567.06	10	44	54	16/10/2013	6 MESES	4 MESES	0%	0%
5	65115	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0128-42, CASERIO CHUABERENA, ALDEA GUACILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	1			1	Q 349,291.06	16	99	115	14/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
6	91253	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-03-0345-43, ALDEA VEGA EL VOLCÁN SANTO DOMINGO, RABINAL, BAJA VERAPAZ			1	1	Q 353,875.56	46	130	176	8/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
7	91306	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-04-0151-43 CASERIO PALA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ			1	1	Q 361,052.90	15	125	140	16/10/2013	6 MESES	4 MESES	0%	0%
8	91313	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-07-0250-43, ALDEA EL ASTILLERO, SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ				1	Q 110,328.24	0	180	180	11/10/2013	6 MESES	1 MES	0%	0%
9	91314	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, 15-01-0013-43, ALDEA NIÑO PERDIDO, SALAMA, BAJA VERAPAZ			1	1	Q 56,667.52	46	180	226	11/10/2013	6 MESES	1 MES	0%	0%
10	91707	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 15-03-0122-43 ALDEA XESIGUAN, RABINAL, BAJA VERAPAZ.	1	1			Q 540,407.75	29	138	167	16/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
TOTAL			6	3	3	8	Q 3,517,226.59	203	1089	1292					

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO REPORTE OCTUBRE	AVANCE FINANCIERO REPORTE OCTUBRE
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA						
CONTRATO OBRAS BID 02-2013 / CONTRATISTA: S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION															
11	64988	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-10-0047-42, CASERIO LINDA VISTA, TEJUTLA, SAN MARCOS.	1			1	Q 390,000.00	10	62	72	07/10/2013	6 MESES	4 MESES	21.1%	0%
12	65002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-09-0077-42 CASERIO NUEVO HORIZONTE ALDEA MALACATILLO, TAJUMULCO SAN MARCOS.	1				Q 255,000.00	20	0	20	08/10/2013	6 MESES	4 MESES	43.5%	0%
13	65017	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 12-06-0077-42, PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	1			1	Q 315,000.00	13	123	136	07/10/2013	6 MESES	4 MESES	31.1%	0%
14	65052	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-0073-42, CANTON LA PUERTA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	1		1	1	Q 300,000.00	31	193	224	07/10/2013	6 MESES	4 MESES	28.5%	0%
15	65055	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-0154-41 CASERIO TUIXCAJCHIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	2			1	Q 535,000.00	70	317	387	07/10/2013	6 MESES	4 MESES	27.9%	0%
16	65074	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-23-0028-42 CANTON NUEVO IXCHIGUAN, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	1				Q 250,000.00	27	0	27	08/10/2013	6 MESES	4 MESES	26.7%	0%
TOTAL			7	0	1	4	Q 2,045,000.00	171	695	866					

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO REPORTE OCTUBRE	AVANCE FINANCIERO REPORTE OCTUBRE
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA						
CONTRATO OBRAS BID 03-2013 / CONTRATISTA: L & L INGENIEROS CIVILES															
17	91186	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM 13-18-0884-43, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO			1	1	Q 218,250.99	25	285	310	S/F	6 MESES	S/C	0%	0%
18	91417	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, 07-05-2848-43, CASERIO TZAMABAJ, ALDEA PALACAL, NAHUALÁ, SOLOLÁ			1	1	Q 69,899.87	70	1152	1222	07/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
19	64866	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 08-08-0018-41 PARAJE RETALJOC, ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.	1			1	Q 256,134.69	18	78	96	08/10/2013	6 MESES	6 MESES	0%	0%
20	64901	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGÜE 08-06-0052-41, PARAJE CHIPU, ALDEA PATZAM, SANTA MARÍA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN.	1			1	Q 246,833.14	9	67	76	09/10/2013	6 MESES	6 MESES	0%	0%
21	64917	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 08-06-0048-41 PARAJE PANTZAC II ALDEA RACANA, SANTA MARÍA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN.	1			1	Q 275,263.43	18	84	102	09/10/2103	6 MESES	6 MESES	0%	0%
22	65309	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGÜE 08-060036-41, PARAJE CHIRIJ SANÁ, ALDEA XESANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	1				Q 327,387.52	18	0	18	09/10/2013	6 MESES	6 MESES	0%	0%
23	78330	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, 08-04-0014-43, PARAJE PAPOTRERO, ALDEA SAN FELIPE XEJUYUP, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN			1	1	Q 341,952.90	11	65	76	07/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
24	89512	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 08-03-0039-43, PARAJE XEABAJ, BARRIO CHUISIWAN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.			1	1	Q 117,551.12	11	34	45	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
25	89514	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANGELA LORENA GARCÍA SAZO DE DE LEÓN 08-02-1735-42, BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN.			1		Q 135,342.10	199	0	199	07/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
26	91100	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 08-05-0231-43 EOUM CENTRO AMERICA, 7A CALLE 7-02 ZONA 3, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.				1	Q 348,770.04	0	745	745	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
TOTAL			4	0	5	8	Q 2,337,385.80	379	2510	2889					

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO REPORTE OCTUBRE	AVANCE FINANCIERO REPORTE OCTUBRE
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA						
CONTRATO OBRAS BID 04-2013 / CONTRATISTA : ODAC															
27	91398	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 20-01-0062-43, ALDEA SILLÓN ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	1	3			Q 992,087.10	35	140	175	22/10/2013	6 MESES	6 MESES	0%	0%
28	91200	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 18-05-0400-43, PLAYA DE CHICASAW, LOS AMATES, IZABAL			1	1	Q 239,505.87	11	39	50	25/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
29	64938	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0170-43, CASERIO EL NARANJO CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA		1			Q 222,803.90	0	122	122	23/10/2013	6 MESES	5 MESES	0%	0%
30	64941	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0086-43 ALDEA PIPILTEPEQUE, JUTIAPA, JUTIAPA.		4	1	1	Q 712,731.73	74	255	329	23/10/2013	6 MESES	6 MESES	0%	0%
31	64943	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0175-43, EORM CASERIO LAS JOYAS, CANTÓN VALENCIA, MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA		1			Q 222,803.90	0	54	54	24/10/2013	6 MESES	5 MESES	0%	0%
32	64945	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 22-14-0484-43, ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA		2			Q 326,321.54	0	150	150	21/10/2013	6 MESES	4 MESES	0%	0%
33	64949	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0193-43 ALDEA ENRAMADAS, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA		1	1	1	Q 294,315.15	32	108	140	24/10/2013	6 MESES	5 MESES	0%	0%
34	64950	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-13-0453-43 ALDEA EL BARRO, CONGUACO, JUTIAPA		2	1	1	Q 354,175.28	55	139	194	22/10/2013	6 MESES	4 MESES	0%	0%
35	76001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 22-14-0023-43 CASERIO EL OBRAJITO, ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA		4			Q 623,324.76	0	113	113	21/10/2013	6 MESES	6 MESES	0%	0%
TOTAL			1	18	4	4	Q 3,988,069.23	207	1120	1327					

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO REPORTE OCTUBRE	AVANCE FINANCIERO REPORTE OCTUBRE
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA						
CONTRATO OBRAS BID 05-2013 / CONTRATISTA : SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.															
36	64908	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0159-42 CASERÍO LAS MUÑECAS, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				Q 264,423.37	16	0	16	23/10/2013	6 MESES	3MESES	0%	0%
37	64911	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0149-42 CASERÍO SAN JOAQUÍN, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				Q 260,133.37	19	0	19	21/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
38	64912	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0467-43 CASERÍO CHAMPERICO, SAYAXCHÉ, PETÉN	1	1			Q 439,820.97	23	98	121	21/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
39	64915	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-0311-43 CASERÍO BOLIVIA EL COLORADO, SAYAXCHÉ, PETÉN	1	2			Q 488,927.46	21	50	71	21/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
40	64916	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0160-42 CASERÍO ARROYO CHINAHÁ, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				Q 260,133.37	15	0	15	23/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
41	64925	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-1094-43 CASERÍO LA DEMOCRACIA, SAYAXCHÉ, PETÉN	2	2			Q 659,249.32	57	281	338	18/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
42	64927	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0168-42 BARRIO LA VIRGENCITA, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				Q 260,133.37	27	0	27	21/10/2013	6 MESES	3MESES	0%	0%
43	64929	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0169-42 BARRIO EL LIMÓN, SAYAXCHÉ, PETÉN.	1				Q 263,103.37	25	0	25	21/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
44	64931	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0059-43 CASERÍO SANTUARIO, SAYAXCHÉ, PETÉN	1			1	Q 308,311.68	30	57	87	18/10/2013	6 MESES	4 MESES	0%	0%
45	64933	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-0127-43 CASERÍO NUEVO SESALTUL, SAYAXCHÉ, PETÉN	1	2			Q 488,927.19	13	31	44	22/10/2013	6 MESES	3MESES	0%	0%
46	64934	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-4176-43 CASERÍO HERENCIA MAYA, SAYAXCHÉ, PETÉN.	1	2			Q 486,249.95	20	36	56	22/10/2013	6 MESES	3MESES	0%	0%
TOTAL			12	9	0	1	Q 4,179,413.42	266	553	819					

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO REPORTE OCTUBRE	AVANCE FINANCIERO REPORTE OCTUBRE
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA						
CONTRATO OBRAS BID 06-2013 / CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C.															
47	87072	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-16-0533-43, ALDEA SAN MIGUEL MORAZÁN, EL TEJAR, CHIMALTENANGO		2		1	Q 423,872.45	0	800	800	08/10/2013	6 MESES	6 MESES	0%	0%
48	87093	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-02-0098-43, CASERÍO PAXCABALCHE ALDEA HACIENDA VIEJA, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO.			1	1	Q 274,058.76	26	107	133	11/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
49	87124	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP 04-02-2229-42, 2A. CALLE 2-87 ZONA 2, SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO.			1		Q 122,268.66	74	0	74	11/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
50	90330	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM,04-01-2221-43, APLICACIÓN CENTRO AMERICA, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO,				1	Q 433,922.36	0	350	350	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
51	91334	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-06-0305-43, ALDEA PUEBLO VIEJO, TECPAN GUATEMALA,CHIMALTENANGO}				1	Q 141,223.78	0	376	376	11/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
52	94772	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-15-0520-43 ALDEA RINCON GRANDE, MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO			1	1	Q 71,925.19	31	167	198	09/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
53	88555	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EVANGELINA ZECEÑA 01-16-9161-43, LOTE L, 2A. CALLE B ENTRE 2A AVE. Y AVE. DEL CEMENTERIO, ZONA 2, VILLA CANALES, GUATEMALA				1	Q 115,397.95	0	207	207	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
54	88563	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NO. 127 EUREKA 00-12-0882-43, 46 CALLE Y AVENIDA PETAPA ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA.				1	Q 213,846.92	0	433	433	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
55	89831	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM NO. 615, 01-01-1211-43 CANTON LAS PILAS, CANALITOS, ZONA 24, GUATEMALA, GUATEMALA.		3	1	1	Q 808,391.72	73	298	371	08/10/2013	6 MESES	6 MESES	0%	0%
56	89295	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM 03-11-0174-43, PRIMER CANTON, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			1	1	Q 196,506.71	70	469	539	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
TOTAL			0	5	5	9	Q 2,801,414.50	274	3207	3481					

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO REPORTE OCTUBRE	AVANCE FINANCIERO REPORTE OCTUBRE
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA						
CONTRATO OBRAS BID 07-2013 / CONTRATISTA: ODAC															
57	87050	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-04-0112-43, ALDEA AJAXA, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU			1	1	Q 141,189.19	51	249	300	30/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
58	89493	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0149-43 PARCELAMIENTO LA MAQUINA, CENTRO URBANO 2, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU			1	1	Q 520,566.12	81	354	435	29/10/2013	6 MESES	4 MESES	0%	0%
59	89945	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0819-43, CASERIO SAN JUAN LOS ENCUENTROS, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU		3			Q 538,987.61	0	53	53	29/10/2013	6 MESES	6 MESES	0%	0%
60	91317	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0162-43 C-14 WISCOYOL, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU		3	1	1	Q 401,308.80	55	142	197	29/10/2013	6 MESES	6 MESES	0%	0%
61	91361	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 11-07-1396-43 EODP ANEXA A EORM NUEVO MONTECRISTO, CHAMPERICO, RETALHULEU		2			Q 286,667.79	0	213	213	28/10/2013	6 MESES	5 MESES	0%	0%
62	91606	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-04-0109-43, CANTÓN EL ZAPOTE, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU			1	1	Q 112,911.79	28	131	159	30/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
63	91998	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0028-43, COLONIA STAN, ALDEA CUCHUAPÁN, CHAMPERICO, RETALHULEU.		2		1	Q 388,830.82	0	54	54	28/10/2013	6 MESES	5 MESES	0%	0%
64	94269	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0011-43, COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE, CHAMPERICO, RETALHULEU.	2	6			Q 1,564,029.60	43	223	266	28/10/2013	6 MESES	6 MESES	0%	0%
65	94299	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0017-43, ALDEA UNION MARIA DEL MAR, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	1	1			Q 442,719.16	24	54	78	28/10/2013	6 MESES	5 MESES	0%	0%
66	78350	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0009-43 LOTIFICACION EL RECUERDO, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ				1	Q 60,629.93	0	730	730	18/10/2013	6 MESES	2 MESES	0%	0%
67	88552	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0010-43, CASERIO SANTA LUCIA PAMAXAN SECTOR III, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			1	1	Q 156,444.03	33	95	128	21/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
68	89425	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN 10-20-0408-43, MARIA CHINCHILLA 4A. CALLE 4-31 ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.				1	Q 341,211.90	0	461	461	17/10/2013	6 MESES	4 MESES	0%	0%

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO REPORTE OCTUBRE	AVANCE FINANCIERO REPORTE OCTUBRE
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA						
69	89462	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUV 10-20-0407-43 , 6AV SUR FINAL LOTIFICACION SANTO TOMAS ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.		3		1	Q 644,413.44	0	572	572	17/10/2013	6 MESES	6 MESES	0%	0%
70	89491	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-20-0412-43, PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM. 126, CARRETERA AL PACIFICO, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.			1	1	Q 274,538.11	40	160	200	17/10/2013	6 MESES	4 MESES	0%	0%
71	91351	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-15-0367-43, ALDEA LABORES CHIPO, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.				1	Q 242,798.12	0	308	308	17/10/2013	6 MESES	4 MESES	0%	0%
72	91539	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-02-0133-43, REGIONAL LINEA B-10, LOTIFICACIÓN GUADALUPE, CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ.				1	Q 84,850.60	0	293	293	18/10/2013	6 MESES	2 MESES	0%	0%
73	92301	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-06-0007-43 CANTÓN SAN MIGUELITO SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ				1	Q 124,856.02	0	113	113	18/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
74	94263	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0904-43 CANTÓN CONCEPCIÓN CHINAN SECTOR II, CHICACAO SUCHITEPEQUEZ				1	Q 144,520.54	0	276	276	18/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
TOTAL			3	20	6	14	Q 6,471,473.57	355	4481	4836					

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO REPORTE OCTUBRE	AVANCE FINANCIERO REPORTE OCTUBRE
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA						
CONTRATO OBRAS BID 08-2013 / CONTRATISTA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES TECNICOS															
75	95212	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM 15 DE SEPTIEMBRE 09-01-0054-43, 2AVE. 2-20 COLONIA ROSARIO ZONA 3, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO.				1	Q 646,956.20	143	646	789	15/10/2013	6 MESES	2 MESES	0%	0%
76	64882	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0041-42 ALDEA LA BARRANCA, CUNEN, QUICHE.	1	2		1	Q 668,207.38	29	69	98	16/10/2013	6 MESES	4 MESES	0%	0%
77	64884	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0042-41, ALDEA SAN SIGUÁN, CUNÉN, QUICHÉ.	1				Q 298,029.82	24	0	24	16/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
78	64886	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0044-41 CANTON TZANABAJ, ALDEA CHIUL, CUNEN, QUICHE.	1				Q 247,509.82	21	0	21	16/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
79	64887	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0364-41 ALDEA LOS TRIGALES, CUNEN, QUICHE	3		1	1	Q 665,283.48	53	323	376	16/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
80	64960	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 14-14-0561-43 CASERIO TUCUNEL, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ, QUICHÉ	1	1		1	Q 470,951.76	32	208	240	17/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
81	64962	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 14-14-0583-43, ALDEA LILILLA, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ, QUICHÉ	1			1	Q 340,571.82	23	76	99	17/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
82	65035	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP 14-20-0107-42 ANEXA A EORM ALDEA TRES LAGUNAS II, IXCÁN, QUICHÉ	1				Q 242,805.72	21	0	21	09/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
83	65098	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EORM 14-20-3659-43, ALDEA SAN JORGE, IXCÁN, QUICHÉ	1	2			Q 588,550.26	22	59	81	09/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
84	65100	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COPB 14-20-5114-41 ANEXA A EORM COMUNIDAD EL PLAYÓN, IXCÁN, QUICHÉ.	1	2			Q 576,936.04	11	76	87	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
85	77626	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGÜE 14-20-4292-41, ALDEA LA REFORMITA, IXCÁN, QUICHÉ.	1			1	Q 359,191.77	26	99	125	09/10/2013	6 MESES	3 MESES	0%	0%
86	89780	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 14-06-3865-43, CANTON AGUA ESCONDIDA, SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO,QUICHE			1	1	Q 95,506.84	50	486	536	15/10/2013	6 MESES	2 MESES	0%	0%

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO REPORTE OCTUBRE	AVANCE FINANCIERO REPORTE OCTUBRE
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA						
TOTAL			12	7	2	7	Q 5,200,500.91	455	2042	2497					

* EL CUADRO NO REGISTRA AVANCES SOBRE EL MES DE NOVIEMBRE, PUES LA FECHA DE ELABORACION DEL PRESENTE INFORME ES ANTERIOR A LA FECHA PREVISTA DE CORTE Y ENTREGA DE ESTIMACIONES SOBRE AVANCES REPORTADOS EN OBRA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.

* PARA AQUELLAS OBRAS EN LAS QUE SE REPORTA AVANCE FISICO, AL MOMENTO DE ELABORACION DEL PRESENTE INFORME NO SE HA REPORTADO EL DESEMBOLSO FINANCIERO A LOS CONTRATISTAS. POR TAL RAZON APARECEN CON UN 0% DE AVANCE FINANCIERO.