

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 1 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	NO ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 01-2013 / CONTRATISTA : SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.															
1	91313	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-07-0250-43, ALDEA EL ASTILLERO, SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ				1	Q 110,328.24	Q 168,038.24	0	180	180	0	1	04/10/2013	14 MESES, 27 DÍAS	100.00%	99.59%
2	91253	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-03-0345-43, ALDEA VEGA EL VOLCÁN SANTO DOMINGO, RABINAL, BAJA VERAPAZ			1	1	Q 353,875.56	Q 446,262.88	46	130	176	1	0	04/10/2013	14 MESES, 27 DÍAS	100.00%	96.04%
3	91314	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, 15-01-0013-43, ALDEA NIÑO PERDIDO, SALAMA, BAJA VERAPAZ			1	1	Q 56,667.52	Q 133,208.04	46	180	226	0	1	04/10/2013	14 MESES, 27 DÍAS	100.00%	89.98%
4	65111	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0127-42, EODP CASERÍO SALAMCHÓ, ALDEA LA LAGUNA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1			1	Q 351,416.06	Q 361,776.21	19	75	94	0	1	17/10/2013	14 MESES, 14 DÍAS	100.00%	87.80%
5	65106	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP 15-04-0123-42 ANEXA A EORM CASERIO PICHAL, ALDEA LOS PAJALES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	1			1	Q 479,402.86	Q 549,905.93	10	66	76	0	1	10/10/2013	14 MESES, 21 DÍAS	100.00%	95.95%

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 2 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 01-2013 / CONTRATISTA : SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A															
6	65112	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0130-42 CASERIO CHUACHACALTE II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	1			1	Q 350,567.06	Q 350,567.06	10	44	54	0	1	18/10/2013	14 MESES, 13 DÍAS	100.00%	76.44%
7	91707	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 15-03-0122-43 ALDEA XESIGUAN, RABINAL, BAJA VERAPAZ.	1	1			Q 540,407.75	Q 649,111.13	29	138	167	0	1	17/10/2013	14 MESES, 14 DÍAS	100.00%	89.50%
8	65105	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP 15-04-0090-42 ANEXA A EORM ALDEA EL CEBOLLAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1	2			Q 564,217.58	Q 564,217.58	12	52	64	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	90.22%
9	65115	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0128-42, CASERIO CHUABERENA, ALDEA GUACILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	1			1	Q 349,291.06	Q 385,498.83	16	99	115	0	1	09/10/2013	14 MESES, 22 DÍAS	100.00%	87.85%
10	91306	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-04-0151-43 CASERIO PALA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ			1	1	Q 361,052.90	Q 337,153.43	15	125	140	1	0	18/10/2013	14 MESES, 13 DÍAS	100.00%	90.00%
		TOTAL	6	3	3	8	Q 3,517,226.59	Q 3,945,739.33	203	1089	1292	2	8				

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 3 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTOS CONTRATADO (Q.)	MONTOS MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	NO ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 02-2013 / CONTRATISTA : S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION															
1	65002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-09-0077-42 CASERIO NUEVO HORIZONTE ALDEA MALACATILLO, TAJUMULCO SAN MARCOS.	1				Q 255,000.00	Q 255,000.00	20	0	20	0	1	02/10/2013	14 MESES, 29 DÍAS	100.00%	81.45%
2	65074	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-23-0028-42 CANTON NUEVO IXCHIGUAN, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	1				Q 250,000.00	Q 250,000.00	27	0	27	0	1	02/10/2013	14 MESES, 29 DÍAS	100.00%	77.39%
3	65017	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 12-06-0077-42, PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	1			1	Q 315,000.00	Q 315,000.00	13	123	136	0	1	02/10/2013	14 MESES, 29 DÍAS	100.00%	69.67%
4	65052	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-0073-42, CANTON LA PUERTA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	1		1	1	Q 300,000.00	Q 300,000.00	31	193	224	0	1	02/10/2013	14 MESES, 29 DÍAS	100.00%	66.71%
5	64988	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-10-0047-42, CASERIO LINDA VISTA, TEJUTLA, SAN MARCOS.	1			1	Q 390,000.00	Q 434,010.86	10	62	72	0	1	02/10/2013	14 MESES, 29 DÍAS	100.00%	52.35%
6	65055	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-0154-41 CASERIO TUXCAJCHIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	2			1	Q 535,000.00	Q 602,594.58	70	317	387	1	0	02/10/2013	14 MESES, 29 DÍAS	100.00%	27.89%
		TOTAL	7	0	1	4	Q 2,045,000.00	Q 2,156,605.44	171	695	866	1	5				

LA COMISIÓN RECEPORA Y LIQUIDADORA SUSCRIBIÓ EL ACTA NÚMERO UNO GUIÓN DOS MIL QUINCE (001-2015) DE RECEPCIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MINEDUC No. OBRAS-BID-02-2013.

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 4 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 03-2013 / CONTRATISTA: L & L INGENIEROS CIVILES															
1	91417	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, 07-05-2848-43, CASERÍO TZAMABAJ, ALDEA PALACAL, NAHUALÁ, SOLOLÁ			1	1	Q 69,899.87	Q 70,053.84	70	1152	1222	1	0	03/10/2013	14 MESES, 28 DÍAS	100.00%	89.92%
2	89514	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANGELA LORENA GARCÍA SAZO DE DE LEÓN 08-02-1735-42, BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN.			1		Q 135,342.10	Q 165,376.70	199	0	199	0	1	03/10/2013	14 MESES, 28 DÍAS	100.00%	60.96%
3	78330	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, 08-04-0014-43, PARAJE PAPOTRERO, ALDEA SAN FELIPE XEJUYUP, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN			1	1	Q 341,952.90	Q 362,220.06	11	65	76	1	0	03/10/2013	14 MESES, 28 DÍAS	100.00%	84.84%
4	89512	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 08-03-0039-43, PARAJE XEABAJ, BARRIO CHUISIWAN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.			1	1	Q 117,551.12	Q 124,024.11	11	34	45	1	0	03/10/2013	14 MESES, 28 DÍAS	100.00%	87.10%
5	91100	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 08-05-0231-43 EOUM CENTRO AMERICA, 7A. CALLE 7-02 ZONA 3, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN.				1	Q 348,770.04	Q 380,924.53	0	745	745	0	1	03/10/2013	14 MESES, 28 DÍAS	100.00%	82.45%

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-

SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación

Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES/ SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES/ SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	NO ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 03-2013 / CONTRATISTA: L & L INGENIEROS CIVILES															
6	64901	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGÜE 08-06-0052-41, PARAJE CHIPU, ALDEA PATZAM, SANTA MARÍA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN.	1			1	Q 246,833.14	Q 246,833.14	9	67	76	1	0	03/10/2013	14 MESES, 28 DÍAS	100.00%	89.62%
7	65309	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGÜE 08-060036-41, PARAJE CHIRIJ SANÁ, ALDEA XESANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	1				Q 327,387.52	Q 327,387.52	18	0	18	1	0	03/10/2013	14 MESES, 28 DÍAS	100.00%	88.39%
8	64917	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 08-06-0048-41 PARAJE PANTZAC II ALDEA RACANA, SANTA MARÍA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN.	1			1	Q 275,263.43	Q 270,101.67	18	84	102	1	0	03/10/2013	14 MESES, 28 DÍAS	100.00%	82.38%
9	64866	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 08-08-0018-41 PARAJE RETALJOC, ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.	1			1	Q 256,134.69	Q 295,398.87	18	78	96	1	0	03/10/2013	14 MESES, 28 DÍAS	100.00%	73.77%
		TOTAL	4	0	4	7	Q 2,119,134.81	Q 2,242,320.44	354	2225	2579	7	2				

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 6 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO: MINEDUC No. OBRAS-BID-04-2013 / CONTRATISTA : ODAC															
1	64943	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0175-43, EORM CASERIO LAS JOYAS, CANTÓN VALENCIA, MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA		1			Q 222,803.90	Q 222,803.90	0	54	54	0	1	17/10/2013	14 MESES, 14 DÍAS	100.00%	89.70%
2	64938	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0170-43, CASERIO EL NARANJO CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA		1			Q 222,803.90	Q 222,803.90	0	122	122	0	1	17/10/2013	14 MESES, 14 DÍAS	100.00%	88.30%
3	64945	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 22-14-0484-43, ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA		2			Q 326,321.54	Q 326,321.54	0	150	150	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	89.90%
4	64941	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0086-43 ALDEA PIPILTEPEQUE, JUTIAPA, JUTIAPA.		4	1	1	Q 712,731.73	Q 947,187.39	74	255	329	0	1	17/10/2013	14 MESES, 14 DÍAS	100.00%	89.91%
5	76001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 22-14-0023-43 CASERIO EL OBRAJITO, ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA		4			Q 623,324.76	Q 634,419.03	0	113	113	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	88.30%

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 7 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	NO ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO: MINEDUC No. OBRAS-BID-04-2013 / CONTRATISTA : ODAC															
6	64950	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-13-0453-43 ALDEA EL BARRO, CONGUACO, JUTIAPA		2	1	1	Q 354,175.28	Q 485,016.99	55	139	194	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	89.97%
7	64949	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0193-43 ALDEA ENRAMADAS, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA		1	1	1	Q 294,315.15	Q 294,315.15	32	108	140	0	1	17/10/2013	14 MESES, 14 DÍAS	100.00%	89.90%
8	91398	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 20-01-0062-43, ALDEA SILLÓN ARriba, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	1	3			Q 992,087.10	Q 1,127,437.10	35	140	175	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	85.00%
9	91200	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 18-05-0400-43, PLAYA DE CHICASAW, LOS AMATES, IZABAL			1	1	Q 239,505.87	Q 250,491.57	11	39	50	0	1	17/10/2013	14 MESES, 14 DÍAS	100.00%	76.30%
TOTAL			1	18	4	4	Q 3,988,069.23	Q 4,510,796.57	207	1120	1327	0	9				

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 8 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	NO ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 05-2013 / CONTRATISTA: SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A															
1	64911	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0149-42 CASERÍO SAN JOAQUÍN, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				260,133.37	260,133.37	19	0	19	0	1	10/10/2013	14 MESES, 21 DÍAS	100.00%	94.34%
2	64929	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0169-42 BARRIO EL LIMÓN, SAYAXCHÉ, PETÉN.	1				263,103.37	267,222.69	25	0	25	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	89.35%
3	64927	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0168-42 BARRIO LA VIRGENCITA, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				260,133.37	264,252.69	27	0	27	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	88.03%
4	64908	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0159-42 CASERÍO LAS MUÑECAS, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				264,423.37	264,423.37	16	0	16	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	89.43%
5	64916	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0160-42 CASERÍO ARROYO CHINAHÁ, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				260,133.37	260,133.37	15	0	15	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	87.52%
6	64934	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-4176-43 CASERÍO HERENCIA MAYA, SAYAXCHÉ, PETÉN.	1	2			486,249.95	486,249.95	20	36	56	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	89.24%

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 9 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	NO ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 05-2013 / CONTRATISTA : SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.															
7	64933	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-0127-43 CASERIO NUEVO SESALTUL, SAYAXCHÉ, PETÉN	1	2			488,927.19	494,086.51	13	31	44	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	89.01%
8	64925	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-1094-43 CASERIO LA DEMOCRACIA, SAYAXCHÉ, PETÉN	2	2			659,249.32	700,191.30	57	281	338	0	1	09/10/2013	14 MESES, 22 DÍAS	100.00%	89.86%
9	64931	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0059-43 CASERIO SANTUARIO, SAYAXCHÉ, PETÉN	1			1	308,311.68	308,311.68	30	57	87	0	1	09/10/2013	14 MESES, 22 DÍAS	100.00%	79.74%
10	64912	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0467-43 CASERIO CHAMPERICO, SAYAXCHÉ, PETÉN	1	1			439,820.97	439,820.97	23	98	121	0	1	10/10/2013	14 MESES, 21 DÍAS	100.00%	39.82%
11	64915	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-0311-43 CASERIO BOLIVA EL COLORADO, SAYAXCHÉ, PETÉN	1	2			488,927.46	488,927.46	21	50	71	0	1	10/10/2013	14 MESES, 21 DÍAS	100.00%	89.14%
		TOTAL	12	9	0	1	4,179,413.42	4,233,753.36	266	553	819	0	11				

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 10 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	NO ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 06-2013 / CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C.															
1	94772	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-15-0520-43 ALDEA RINCON GRANDE, MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO			1	1	71,925.19	71,925.19	31	167	198	1	0	04/10/2013	14 MESES, 27 DÍAS	100.00%	97.10%
2	90330	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM,04-01-2221-43, APLICACIÓN CENTRO AMERICA, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO,				1	433,922.36	468,147.36	0	350	350	0	1	04/10/2013	14 MESES, 27 DÍAS	100.00%	90.00%
3	88555	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EVANGELINA ZECEÑA 01-16-9161-43, LOTE L, 2A. CALLE B ENTRE 2A AVE. Y AVE. DEL CEMENTERIO, ZONA 2, VILLA CANALES, GUATEMALA				1	115,397.95	129,716.27	0	207	207	0	1	04/10/2013	14 MESES, 27 DÍAS	100.00%	79.94%
4	91334	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-06-0305-43, ALDEA PUEBLO VIEJO, TEPAN GUATEMALA,CHIMALTENANGO				1	141,223.78	200,516.03	0	376	376	0	1	04/10/2013	14 MESES, 27 DÍAS	100.00%	90.00%
5	89295	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM 03-11-0174-43, PRIMER CANTON, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			1	1	196,506.71	277,656.81	70	469	539	1	0	04/10/2013	14 MESES, 27 DÍAS	100.00%	90.00%

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 11 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 06-2013 / CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C.															
6	88563	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NO. 127 EUREKA 00-12-0882-43, 46 CALLE Y AVENIDA PETAPA ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA.				1	213,846.92	264,238.91	0	433	433	0	1	04/10/2013	14 MESES, 27 DÍAS	100.00%	90.00%
7	87124	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP 04-02-2229-42, 2A. CALLE 2-87 ZONA 2, SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO.			1		122,268.66	124,073.90	74	0	74	0	1	04/10/2013	14 MESES, 27 DÍAS	100.00%	90.00%
8	87093	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-02-0098-43, CASERÍO PAXCABALCHE ALDEA HACIENDA VIEJA, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO.			1	1	274,058.76	392,665.31	26	107	133	1	0	04/10/2013	14 MESES, 27 DÍAS	100.00%	90.00%
9	87072	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-16-0533-43, ALDEA SAN MIGUEL MORAZÁN, EL TEJAR, CHIMALTENANGO.		2		1	423,872.45	496,399.66	0	800	800	0	1	04/10/2013	14 MESES, 27 DÍAS	100.00%	90.00%
10	89831	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM NO. 615, 01-01-1211-43 CANTON LAS PILAS, CANALITOS, ZONA 24, GUATEMALA, GUATEMALA.		3	1	1	808,391.72	967,963.32	73	298	371	0	1	04/10/2013	14 MESES, 27 DÍAS	100.00%	90.00%
		TOTAL	0	5	5	9	2,801,414.50	3,393,302.76	274	3207	3481	3	7				

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.



FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 12 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	NO ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 07-2013 / CONTRATISTA: ODAC															
1	91351	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-15-0367-43, ALDEA LABORES CHIPO, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.				1	242,798.12	282,180.44	0	308	308	0	1	16/10/2013	14 MESES, 15 DÍAS	100.00%	90.00%
2	87050	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-04-0112-43, ALDEA AJAXA, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU			1	1	141,189.19	147,437.02	51	249	300	0	1	23/10/2013	14 MESES, 8 DÍAS	100.00%	90.00%
3	89493	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0149-43 PARCELAMIENTO LA MAQUINA, CENTRO URBANO 2, SAN ANDRES VILLA, SECA RETALHULEU			1	1	520,566.12	535,697.13	81	354	435	0	1	23/10/2013	14 MESES, 8 DÍAS	100.00%	89.18%
4	91361	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 11-07-1396-43 EODP ANEXA A EORM NUEVO MONTECRISTO, CHAMPERICO, RETALHULEU		2			286,667.79	292,915.62	0	213	213	0	1	23/10/2013	14 MESES, 8 DÍAS	100.00%	90.00%
5	78350	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0009-43 LOTIFICACION EL RECUERDO, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ				1	60,629.93	69,320.41	0	730	730	0	1	16/10/2013	14 MESES, 15 DÍAS	100.00%	90.00%
6	89945	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0819-43, CASERIO SAN JUAN LOS ENCUENTROS, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU		3			538,987.61	571,725.59	0	53	53	0	1	23/10/2013	14 MESES, 8 DÍAS	100.00%	90.00%

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 13 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	NO ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DIAS)	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 07-2013 / CONTRATISTA: ODAC															
7	94269	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0011-43, COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE, CHAMPERICO, RETALHULEU.	2	6			1,564,029.60	1,569,716.02	43	223	266	0	1	23/10/2013	14 MESES, 8 DÍAS	100.00%	88.30%
8	94299	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0017-43, ALDEA UNION MARIA DEL MAR, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	1	1			442,719.16	448,966.99	24	54	78	0	1	23/10/2013	14 MESES, 8 DÍAS	100.00%	85.00%
9	89462	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUV 10-20-0407-43 , 6AV SUR FINAL LOTIFICACION SANTO TOMAS ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.		3		1	644,413.44	723,022.50	0	572	572	0	1	16/10/2013	14 MESES, 15 DÍAS	100.00%	79.44%
10	88552	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0010-43, CASERIO SANTA LUCIA PAMAXAN SECTOR III, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			1	1	156,444.03	151,608.83	33	95	128	0	1	16/10/2013	14 MESES, 15 DÍAS	100.00%	87.00%
11	91317	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0162-43 C-14 WISCOYOL, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU		3	1	1	401,308.80	401,308.80	55	142	197	0	1	23/10/2013	14 MESES, 8 DÍAS	100.00%	89.99%
12	94263	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0904-43 CANTÓN CONCEPCIÓN CHINAN SECTOR II, CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ				1	144,520.54	206,684.83	0	276	276	0	1	16/10/2013	14 MESES, 15 DÍAS	100.00%	90.00%

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 14 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
 Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DIAS)	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 07-2013 / CONTRATISTA: ODAC															
13	89491	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-20-0412-43, PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM. 126, CARRETERA AL PACIFICO, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.			1	1	274,538.11	379,589.34	40	160	200	0	1	16/10/2013	14 MESES, 15 DÍAS	100.00%	90.00%
14	89425	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN 10-20-0408-43,MARIA CHINCHILLA 4A. CALLE 4-31 ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ.				1	341,211.90	440,877.05	0	461	461	0	1	16/10/2013	14 MESES, 15 DÍAS	100.00%	90.00%
15	91539	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-02-0133-43, REGIONAL LINEA B-10, LOTIFICACIÓN GUADALUPE, CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ.				1	84,850.60	104,393.49	0	293	293	0	1	16/10/2013	14 MESES, 15 DÍAS	100.00%	73.15%
16	91998	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0028-43, COLONIA STAN, ALDEA CUCHUAPÁN, CHAMPERICO, RETALHULEU.		2		1	388,830.82	374,451.78	0	54	54	0	1	23/10/2013	14 MESES, 8 DÍAS	100.00%	66.01%
17	91606	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-04-0109-43, CANTÓN EL ZAPOTE, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU			1	1	112,911.79	160,192.13	28	131	159	0	1	23/10/2013	14 MESES, 8 DÍAS	100.00%	63.44%
18	92301	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-06-0007-43 CANTÓN SAN MIGUELITO SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ				1	124,856.02	145,279.67	0	113	113	0	1	16/10/2013	14 MESES, 15 DÍAS	100.00%	51.43%
		TOTAL	3	20	6	14	6,471,473.57	7,005,367.64	355	4481	4836	0	18				

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 15 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	NO ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 08-2013 / CONTRATISTA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES TÉCNICOS CENTROAMERICANOS, S.A.															
1	95212	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOM 15 DE SEPTIEMBRE 09-01-0054-43, ZAVE. 2-20 COLONIA ROSARIO ZONA 3, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO.				1	646,956.20	614,919.70	143	646	789	0	1	10/10/2013	14 MESES, 21 DÍAS	100.00%	89.20%
2	65035	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP 14-20-0107-42 ANEXA A EORM ALDEA TRES LAGUNAS II, IXCÁN, QUICHÉ	1				242,805.72	242,805.72	21	0	21	0	1	03/10/2013	14 MESES, 28 DÍAS	100.00%	89.80%
3	77626	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGÜE 14-20-4292-41, ALDEA LA REFORMITA, IXCÁN, QUICHÉ.	1			1	359,191.77	359,191.77	26	99	125	1	0	03/10/2013	14 MESES, 28 DÍAS	100.00%	89.90%
4	65098	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EORM 14-20-3659-43, ALDEA SAN JORGE, IXCÁN, QUICHÉ	1	2			588,550.26	624,193.91	22	59	81	0	1	03/10/2013	14 MESES, 28 DÍAS	100.00%	84.60%
5	64886	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0044-41 CANTON TZANABAJ, ALDEA CHIUL, CUNEN, QUICHE.	1				247,509.82	249,009.82	21	0	21	1	0	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	81.02%
6	64887	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0364-41 ALDEA LOS TRIGALES, CUNEN, QUICHE	3		1	1	665,283.48	727,693.60	53	323	376	1	0	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	83.69%

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.



FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 16 de 16

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de mayo de 2015.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	NO ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL (MESES Y DÍAS)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 08-2013 / CONTRATISTA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES TÉCNICOS CENTROAMERICANOS, S.A.															
7	64962	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA EORM 14-14-0583-43, ALDEA LILILLA, SAN ANDRÉS SAJACABAJÁ, QUICHÉ	1			1	340,571.82	357,443.85	23	76	99	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	85.32%
8	65100	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA COPB 14-20-5114-41 ANEXA A EORM COMUNIDAD EL PLAYÓN, IXCÁN, QUICHÉ.	1	2			576,936.04	576,936.04	11	76	87	1	0	03/10/2013	14 MESES, 28 DÍAS	100.00%	89.80%
9	64884	AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0042-41, ALDEA SAN SIGUÁN, CUNÉN, QUICHÉ.	1				298,029.82	299,529.82	24	0	24	1	0	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	85.05%
10	89780	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 14-06-3865-43, CANTON AGUA ESCONDIDA, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ			1	1	95,506.84	369,617.44	50	486	536	0	1	10/10/2013	14 MESES, 21 DÍAS	100.00%	22.90%
11	64960	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA EORM 14-14-0561-43 CASERÍO TUCUNEL, SAN ANDRÉS SAJACABAJÁ, QUICHÉ	1	1		1	470,951.76	509,450.65	32	208	240	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	73.90%
12	64882	AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0041-42 ALDEA LA BARRANCA, CUNÉN, QUICHÉ. *	1	2 *		1	668,207.38	1,044,992.44	29	69	98	0	1	11/10/2013	14 MESES, 20 DÍAS	100.00%	87.90%
		TOTAL	12	5	2	7	5,200,500.91	5,975,784.76	455	2042	2497	5	7				

* DOS AULAS DE NIVEL PRIMARIO NO FUERON NECESARIAS DE EJECUTAR EN LA OBRA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.