

Guatemala, 29 de enero de 2014
Oficio-077-2014 DIPLAN

Licenciada
Ericka Hernández
Directora
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Su Despacho

Estimada Licenciada Hernández:

Atentamente me dirijo a usted, en relación a la información que forma parte del Artículo 10, inciso 18 del Decreto 57-2008, para lo anterior se informa que la Subdirección de Planificación de Infraestructura Educativa, no cuenta con obras en ejecución o ejecutadas, total o parcialmente con fondos públicos y donaciones otorgados a cualquiera de las entidades del Estado.

Sin embargo con recursos provenientes de préstamos, actualmente se están ejecutando proyectos de infraestructura escolar, adjunto detalle de contratos de obras, listado de empresas contratadas y listado de proyectos con la información puntual de cada uno de los proyectos, los cuales serán financiados por el Préstamo BID 2018/OC-GU del Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar".

Agradeciendo su atención, me suscribo con muestra de mi consideración y estima.

Cordialmente,

Arq. Abraham Velásquez
Subdirector de Planificación de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación



cc:
Archivo

Ministerio de Educación -MINEDUC-
 Subprograma "Mejoramiento de la infraestructura escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No. COO SUP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Preprimaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGUN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO PERIODO REPORTADO	AVANCE FINANCIERO PERIODO REPORTADO	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
		Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PNE PRIMARIA	PRIMARIA								
CONTRATO OBRAS BID 01-2013 / CONTRATISTA : SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.																
1	65105 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EOPF 15-04-008-42 ANIEVA A EORM ALDEA EL CEBOLLAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1	2			Q 564,217.58	12	62	64	15/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	65106 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EOPF 15-04-012-42 ANIEVA A EORM CASERIO PICHAL, ALDEA LOS PALMES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1			1	Q 479,402.86	10	66	76	17/10/2013	6 MESES	3 MESES	11.98%	11.98%	11.98%	11.98%
3	65111 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-017-42 EOPF CASERIO SALAMCJO, ALDEA LA LAGUNA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1			1	Q 351,416.06	19	75	94	16/10/2013	6 MESES	4 MESES	9.04%	9.04%	9.04%	9.04%
4	65112 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-013-42 CASERIO CHUACHACALTE II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1			1	Q 350,567.06	10	44	54	16/10/2013	6 MESES	4 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	65115 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-013-42 CASERIO CHIABERENA, ALDEA GUANILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1			1	Q 349,291.06	16	96	115	14/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	61353 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-03-016-43 ALDEA VEGA EL VOLCAN SANTO DOMINGO, RABINAL, BAJA VERAPAZ			1	1	Q 353,875.56	46	130	176	8/10/2013	6 MESES	3 MESES	28.47%	30.53%	28.47%	30.53%
7	61306 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-04-015-43 CASERIO PALA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ			1	1	Q 361,052.80	15	125	140	16/10/2013	6 MESES	4 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	61313 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-07-028-43 ALDEA EL ASTILLERO, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ				1	Q 110,328.24	0	180	180	11/10/2013	6 MESES	1 MES	63.34%	99.51%	63.34%	99.51%
9	61314 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-01-001-43 ALDEA NIÑO PERDIDO, SALAMA, BAJA VERAPAZ			1	1	Q 56,067.52	46	180	226	11/10/2013	6 MESES	1 MES	54.20%	76.53%	54.20%	76.53%
10	61307 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 15-03-012-43 ALDEA XENIGUAN, RABINAL, BAJA VERAPAZ	1	1			Q 540,407.75	29	139	167	16/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL		6	3	3	8	Q 3,517,226.59	203	1089	1282							

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Supragrama "Mejoramiento de la infraestructura escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No. COD SIF	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, SEGEPLAN.	Ayuda Preprimaria	Ayuda Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTTO CONTRATADO	AVANCE INDICADORES		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCIÓN ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACIÓN CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO PERIODO REPORTADO	AVANCE FINANCIERO PERIODO REPORTADO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
		Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA								
	CONTRATO OBRAS BID 02-2013 / CONTRATISTA: S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION															
11	64988	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-10-007-42, CASERIO LINCA VISTA, TEJUTLA, SAN MARCOS.	1			Q 390,000.00	10	62	72	07/10/2013	6 MESES	4 MESES	41.84%	52.35%	62/96%	52.35%
12	65092	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-09-007-42 CASERIO NUEVO HORIZONTE ALDEA MALACATILLO, TALUULCO SAN MARCOS.	1			Q 265,000.00	20	0	20	08/10/2013	6 MESES	4 MESES	0.00%	81.45%	43/51%	81.45%
13	65017	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 12-08-007-42, PARAJE PLAN SACOTZAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTULAPA, SAN MARCOS	1			Q 315,000.00	13	123	136	07/10/2013	6 MESES	4 MESES	34.97%	69.67%	66/04%	69.67%
14	65052	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-007-42, CANTON LA PUERTA ALDEA SAN LUIS TUNUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	1		1	Q 300,000.00	31	193	224	07/10/2013	6 MESES	4 MESES	36.57%	66.71%	65/11%	66.71%
15	65055	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-016-41 CASERIO TUXCACOHIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	2			Q 535,000.00	70	317	387	07/10/2013	6 MESES	4 MESES	35.51%	0.00%	63/00%	27.89%
16	65074	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-03-008-42 CANTON NUEVO IXCHEL, IXCHEL, SAN MARCOS	1			Q 250,000.00	27	0	27	08/10/2013	6 MESES	4 MESES	41.35%	77.39%	68/09%	77.39%
	TOTAL	7	0	1	4	Q 2,045,000.00	171	695	866							

Ministerio de Educación -MINEDUC-
 Suprograma "Mejoramiento de la infraestructura escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No. COO. SUP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Substituciones Pre-primaria	Reparaciones / Substituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIARIOS		FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCIÓN ESTIMADO SEGÚN PROGRAMACIÓN CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO PERÍODO REPORTADO	AVANCE FINANCIERO PERÍODO REPORTADO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
		Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA							
	CONTRATO OBRAS BID 03-2013 / CONTRATISTA: L & L INGENIEROS CIVILES														
17	8168 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOLM 13-18-0894-43 SAN MATEO IXTAPAN, HUEHUETEMANGO			1		Q 218,250.99	25	285	310	S/F	6 MESES	S/C	0.00%	0.00%	0.00%
18	81417 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOLM 07-05-0284-43 CASERIO TZAMABAL, ALDEA PALACOL, MUNICIPIO DE SAN CARLOS			1	1	Q 69,898.87	70	1152	1222	07/10/2013	6 MESES	3 MESES	33.85%	33.85%	33.85%
19	64966 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 09-09-0016-41 PARA LE RETALUOC, ALDEA CHOCALTEU, SAN BARTOLOMEO CALIENTES, TOTONICAPAN.	1			1	Q 266,134.89	18	78	96	08/10/2013	6 MESES	6 MESES	11.63%	11.63%	11.63%
20	64601 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILUNGE 08-05-0032-41, PARALE CHIRU, ALDEA PATZAN, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN.	1			1	Q 246,833.14	9	67	76	09/10/2013	6 MESES	6 MESES	32.52%	32.52%	32.52%
21	64417 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 09-09-0048-41 PARALE PANIZAC II ALDEA RACANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN.	1			1	Q 275,263.43	18	84	102	08/10/2013	6 MESES	6 MESES	29.20%	29.20%	29.20%
22	65306 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILUNGE 08-08-0036-41, PARALE CHIRU SANA, ALDEA XESANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN.	1				Q 327,387.52	18	0	18	09/10/2013	6 MESES	6 MESES	24.13%	24.12%	24.13%
23	7630 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOLM 08-04-0014-43, PARALE PAPOTERO, ALDEA SAN FELIPE XEALUUP, MUNICIPIO DE SAN ANDRES YECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.			1	1	Q 341,952.80	11	65	76	07/10/2013	6 MESES	3 MESES	44.99%	44.99%	44.99%
24	88612 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOLM 09-03-009-43 PARALE XEABAL, BARRIO CHUBIVAN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.			1	1	Q 117,551.12	11	34	45	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	24.53%	24.53%	24.53%
25	88614 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EOLM ANGELA LORENA GARCIA SAZO DE DE LEON 08-02-775-42, BARRIO LAS CLAYAS, SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.					Q 135,942.10	189	0	189	07/10/2013	6 MESES	3 MESES	40.64%	40.64%	40.64%
26	8100 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 08-05-0031-43 EOLM CENTRO AMERICA, 7A CALLE 7-02 ZONA 3, MOMOSTEVANCO, TOTONICAPAN.				1	Q 348,770.04	0	745	745	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	1.04%	1.04%	1.04%
	TOTAL	4	0	5	8	Q 2,337,385.80	379	2510	2869						

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARO. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No. COD. SARE	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, SEGEPLAN	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Preprimaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIARIOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGUN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO PERIODO REPORTADO	AVANCE FINANCIERO PERIODO REPORTADO	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
		Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA									
CONTRATO OBRAS BID 04-2013 / CONTRATISTA : ODAC																	
27	91068	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EGRM 20-01-0052-43, ALDEA SILCON ARREBA, CHICHIMULA, CHICHIMULA	1		3		Q. 892,087.10	35	140	175	22/10/2013	6 MESES	6 MESES	10.88%	11.23%	10.88%	11.23%
28	91200	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EGRM 18-05-0400-43, PLAYA DE CHICSAW, LOS AMATES, 1288/L				1	Q. 239,505.67	11	39	50	25/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
29	64633	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0170-43 CASERIO EL NARANJO CANTON VALENCA, JUTIPA, JUTIPA		1			Q. 222,803.80	0	122	122	23/10/2013	6 MESES	5 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30	64641	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0080-43 ALDEA PIPILTEPECUE, JUTIPA, JUTIPA		4		1	Q. 712,731.73	74	255	329	23/10/2013	6 MESES	6 MESES	13.26%	0.00%	13.26%	0.00%
31	64643	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0175-43 EGRM CASERIO LAS JOYAS, CANTON VALENCA, MUNICIPIO DE JUTIPA, DEPARTAMENTO DE JUTIPA			1		Q. 222,803.80	0	54	54	24/10/2013	6 MESES	5 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
32	64645	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EGRM 22-14-0484-43, ALDEA PALOS ABRIZADOS, MOYUTA, JUTIPA			2		Q. 326,321.54	0	150	150	21/10/2013	6 MESES	4 MESES	14.08%	17.18%	14.08%	17.18%
33	64646	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0193-43 ALDEA ENPARADOS, CANTON VALENCA, JUTIPA, JUTIPA		1		1	Q. 284,315.15	32	108	140	24/10/2013	6 MESES	5 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
34	64650	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-13-0450-43 ALDEA EL BARRO, CONGUACO, JUTIPA		2		1	Q. 354,175.28	55	138	194	22/10/2013	6 MESES	4 MESES	14.09%	14.09%	14.09%	14.09%
35	76201	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EGRM 22-14-0023-43 CASERIO EL CERRITO, ALDEA PALOS ABRIZADOS, MOYUTA, JUTIPA		4			Q. 623,324.76	0	113	113	21/10/2013	6 MESES	6 MESES	15.54%	15.54%	15.54%	15.54%
TOTAL			1	18	4	4	Q. 3,988,069.23	207	1120	1327							

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARO. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No. COO. SGP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, SEGEPLAN.	Aula Primaria		Reparaciones / Sustituciones Primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS IDENTIFICADOS		FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGUN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO PERIODO REPORTADO	AVANCE FINANCIERO PERIODO REPORTADO	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
		Cantidad	Unidad				PRE PRIMARIA	PRIMARIA							
CONTRATO OBRAS BID 08-2013 / CONTRATISTA : SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.															
36	64609	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-018-42 CASERIO LAS MUÑECAS, SAYACHÉ, PETEN	1			Q 264,423.37	16	0	16	23/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
37	64611	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-014-42 CASERIO SAN JOAQUIN, SAYACHÉ, PETEN	1			Q 280,133.37	18	0	18	21/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
38	64612	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-046-43 CASERIO CHAMPENICO, SAYACHÉ, PETEN	1	1		Q 439,820.97	23	98	121	21/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
39	64615	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-031-43 CASERIO BOLIVIA EL COLORADO, SAYACHÉ, PETEN	1	2		Q 488,927.46	21	60	71	21/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
40	64616	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-016-42 CASERIO ARROYO CHIMAH, SAYACHÉ, PETEN	1			Q 280,133.37	15	0	15	23/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
41	64625	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-194-43 CASERIO LA DEMOCRACIA, SAYACHÉ, PETEN	2	2		Q 659,249.52	57	281	338	18/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
42	64627	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-019-42 CASERIO LA VIRGENCITA, SAYACHÉ, PETEN	1			Q 280,133.37	27	0	27	21/10/2013	6 MESES	3 MESES	30.20%	30.20%	30.20%
43	64629	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-018-42 CASERIO EL UNION, SAYACHÉ, PETEN.	1			Q 263,103.37	25	0	25	21/10/2013	6 MESES	3 MESES	29.85%	29.85%	29.85%
44	64631	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-055-43 CASERIO SANITUARIO, SAYACHÉ, PETEN	1			Q 308,311.88	30	57	87	18/10/2013	6 MESES	4 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
45	64633	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-012-43 CASERIO NUEVO SEBASTIAN, SAYACHÉ, PETEN	1	2		Q 488,927.19	13	31	44	22/10/2013	6 MESES	3 MESES	10.75%	10.75%	10.75%
46	64634	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-015-43 CASERIO HERENCIA MAYA, SAYACHÉ, PETEN.	1	2		Q 486,249.95	20	36	56	22/10/2013	6 MESES	3 MESES	13.57%	13.57%	13.57%
TOTAL		12	9	0	1	Q 4,178,413.42	266	553	819						

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARQ. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No. Orden	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, SEGERPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Preprimaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	ALUMNOS BENEFICIARIOS		FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGUN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO PERIODO REPORTADO	AVANCE FINANCIERO PERIODO REPORTADO	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
		Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA							
CONTRATO OBRAS BID 06-2013 / CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EFFRAINE BOBURG S.C.															
47	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, EGRM 04-18-053-43, ALDEA SAN MIGUEL MORAZAN, EL TIJAR, CHIMALTENANGO		2		1	Q 423,872.45	0	800	08/10/2013	6 MESES	6 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
48	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, EGRM 04-02-008-43, CASERIO PAKOBALCHE ALDEA HACIENDA VIEJA, SAN JOSE POQUIL, CHIMALTENANGO.			1	1	Q 274,058.76	28	107	11/10/2013	6 MESES	3 MESES	54.51%	54.51%	54.51%	54.51%
49	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, EOPF 04-02-228-42, 2A CALLE 2 87 ZONA 2, SAN JOSE POQUIL, CHIMALTENANGO.				1	Q 122,289.66	74	0	11/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
50	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, EGRM 04-01-221-43, AFUCCACION CENTRO AMERICA, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO.				1	Q 433,922.36	0	390	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	68.17%	68.17%	68.17%	68.17%
51	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, EGRM 04-06-035-43, ALDEA PUEBLO VIEJO, TEGUPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO				1	Q 141,223.78	0	376	11/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
52	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, EGRM 04-15-032-43, ALDEA RINCON GRANDE, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				1	Q 71,925.19	31	167	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	97.08%	97.08%	97.08%	97.08%
53	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, EVANGELINA ZECENA, 01-18-8181-43, LOTE L 2A, CALLE 8 ENTRE 2A AVE Y AVE DEL CEMENTERIO, ZONA 2, VILLA CAHALES, GUATEMALA				1	Q 115,387.85	0	207	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	89.86%	89.96%	89.86%	89.96%
54	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, EGRM NO. 127, EUREKA 00-12-0882-43, 48 CALLE Y AVENIDA PETAPA ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA.				1	Q 213,846.92	0	433	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
55	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, EGRM NO. 615, 01-01-1211-43, CANTON LAS FILAS, CANTONES, ZONA 2A, GUATEMALA, GUATEMALA.		3		1	Q 808,391.72	73	288	08/10/2013	6 MESES	6 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
56	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, EGRM 03-11-0174-43, PRIMER CANTON, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				1	Q 186,506.71	70	469	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	15.28%	15.28%	15.28%	15.28%
TOTAL		0	5	5	9	Q 2,801,414.50	274	3207							

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION
FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARO, ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No. OBRAS	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Repeticiones / Sustituciones Preprimaria	Repeticiones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	Alumnos Inmatriculados		FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRAS	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGUN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO PERIODO REPORTADO	AVANCE FINANCIERO PERIODO REPORTADO	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
							PRE PRIMARIA	PRIMARIA							
CONTRATO OBRAS BID 07-2013 / CONTRATISTA: ODAC															
57	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-04-0112-43 ALDEA ALIXA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU			1	1	Q 141,189.19	51	249	300	30/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
58	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-05-0145-43 PARCELA DE LA ALDEA CENTRO URSABO 2, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU			1	1	Q 520,566.12	81	354	435	28/10/2013	6 MESES	4 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
59	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-05-0318-43 CASERIO SAN JUAN LOS ENCIENTOS, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU		3			Q 538,987.61	0	53	59	28/10/2013	6 MESES	6 MESES	12.04%	6.14%	12.04%
60	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0162-43 C-14 WISCOPOL, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU		3	1	1	Q 401,308.80	55	142	197	29/10/2013	6 MESES	6 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
61	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 11-07-1396-43 EODP ALIXA A EORM NUEVO MONTECRISTO, CHAMPERICO, RETALHULEU		2			Q 286,667.79	0	213	213	28/10/2013	6 MESES	5 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
62	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-04-0109-43 CANTON EL ZAPOTE, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU			1	1	Q 112,911.79	28	131	159	30/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
63	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0028-43, COLONIA STAN, ALDEA CUCHUAPAN, CHAMPERICO, RETALHULEU.		2		1	Q 388,830.82	0	54	54	28/10/2013	6 MESES	5 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
64	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0011-43, COMUNIDAD AGRAIA, SAN VICENTE, CHAMPERICO, RETALHULEU.	2	6			Q 1,584,029.60	43	223	266	28/10/2013	6 MESES	6 MESES	10.02%	6.83%	10.02%
65	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0017-43 ALDEA UNION MARIA DEL MAR, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	1	1			Q 442,719.16	24	54	78	28/10/2013	6 MESES	5 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
66	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0009-43 LOTIFICACION EL RECUERDO, CHICAGO, SUCHITEPEQUEZ				1	Q 60,629.93	0	730	730	18/10/2013	6 MESES	2 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
67	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0010-43 CASERIO SANTA LUCIA PAMAXAN SECTOR III, CHICAGO, SUCHITEPEQUEZ			1	1	Q 156,444.03	33	95	128	21/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%
68	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-20-0003-43 MARIA CHICHILLA 4A, CALE 4-31 ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				1	Q 341,211.90	0	461	461	17/10/2013	6 MESES	4 MESES	23.50%	23.50%	23.50%
69	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EODP 10-28-0407-43, BAU SUR FINAL LOTIFICACION SANTO DOMINGO ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ		3		1	Q 644,413.44	0	572	572	17/10/2013	6 MESES	6 MESES	9.90%	9.91%	9.91%

Ministerio de Educación -MINEBUC-
 Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION

FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARO. ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No. COE. SUB	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, SEGEPLAN.	Año Propiciada		Año Prioritario		Reparaciones / Substituciones Prioritarias		Monto CONTRATADO	Alumnos BENEFICIARIOS		FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGUN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO PERIODO REPORTADO	AVANCE FINANCIERO PERIODO REPORTADO	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
		Cantidad		Cantidad		Cantidad			PRE PRIMARIA	PRIMARIA							
70	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-20-0412-43, PARCELA SANTA ELENA KM. 129, CARRETERA AL PACIFICO, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.					1		Q 274,538.11	40	160	17/10/2013	6 MESES	4 MESES	25.83%	23.83%	25.83%	23.83%
71	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-18-0057-43, ALDEA LABORES CHIPO, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.					1		Q 242,798.12	0	308	17/10/2013	6 MESES	4 MESES	58.00%	53.40%	58.00%	53.40%
72	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-20-0133-43, REGIONAL LINEA B-10, LOTIFICACION GUADALUPE, CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ.					1		Q 84,850.00	0	283	18/10/2013	6 MESES	2 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
73	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-20-0057-43 CANTON SAN MIGUELITO SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ.					1		Q 124,666.02	0	113	18/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
74	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0004-43 CANTON CONCEPCION CHINAN SECTOR II, CHICAGO SUCHITEPEQUEZ.					1		Q 144,520.54	0	276	18/10/2013	6 MESES	3 MESES	5.67%	0.00%	5.67%	0.00%
TOTAL		3		20		6		Q 6,471,473.57	385	4481							

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU - PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : MINISTERIO DE EDUCACION
FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU
(FUNCIONARIO RESPONSABLE : ARO, ABRAHAM VELASQUEZ, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)

No. con. sub	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, SEGEPLAN.	Aula Primaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	Avances acumulados		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO SEGUN PROGRAMACION CONTRATISTA	AVANCE FISICO PERIODO REPORTADO	AVANCE FINANCIERO PERIODO REPORTADO	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
		Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad		PRE PRIMARIA	PRIMARIA									
CONTRATO OBRAS BID 08-2013 / CONTRATISTA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES TECNICOS																	
75	58212	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EDOM 15 DE SEPTIEMBRE 09-01-0064-43 ZONE 220 COLONIA ROSARIO ZONA 3, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO.				Q	646,956.20	143	646	789	15/10/2013	6 MESES	2 MESES	46.96%	46.96%	46.96%	46.96%
76	64882	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0041-42 ALDEA LA SARRANCA, CUMEN, QUICHE.				Q	668,207.36	26	66	98	16/10/2013	6 MESES	4 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
77	64884	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0044-41 CANTON TZAMBAJ, ALDEA CHUL, CUMEN, QUICHE.				Q	288,029.82	24	0	24	16/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
78	64885	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0044-41 CANTON TZAMBAJ, ALDEA CHUL, CUMEN, QUICHE.				Q	247,509.82	21	0	21	16/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
79	64887	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0041-41 ALDEA LOS TRIGALES, CUMEN, QUICHE.				Q	665,283.48	53	323	376	16/10/2013	6 MESES	3 MESES	16.12%	16.12%	16.12%	16.12%
80	64890	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EDOM 14-14-0051-43 CASERIO TUCUNEI, SAN ANDRES SAUCABAJA, QUICHE.				Q	470,951.76	32	206	240	17/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
81	64892	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EDOM 14-14-0051-43 ALDEA LULLA, SAN ANDRES SAUCABAJA, QUICHE.				Q	340,671.82	23	76	99	17/10/2013	6 MESES	3 MESES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
82	65035	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EDOM 14-20-0107-42 ANEXA A EORIN ALDEA TRES LAGUNAS II, IKCAN, QUICHE.				Q	242,805.72	21	0	21	09/10/2013	6 MESES	3 MESES	26.65%	26.65%	26.65%	26.65%
83	65068	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EDOM 14-20-3809-43 ALDEA SAN JORGE, IKCAN, QUICHE.				Q	588,550.26	22	59	81	09/10/2013	6 MESES	3 MESES	20.21%	20.21%	20.21%	20.21%
84	65100	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COPR 14-20-5114-41 ANEXA A EORIN COMUNIDAD EL PLAYON, IKCAN, QUICHE.				Q	576,936.04	11	76	87	08/10/2013	6 MESES	3 MESES	23.41%	23.41%	23.41%	23.41%
85	77328	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BLUNDEE 14-20-4282-41, ALDEA LA REFORMITA, IKCAN, QUICHE.				Q	359,191.77	26	96	125	09/10/2013	6 MESES	3 MESES	21.51%	21.51%	21.51%	21.51%
86	89780	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EDOM 14-09-3805-43 CANTON AGUA ESCONDIDA, SANTO TOMAS CHICHICASTEYANANGO, QUICHE.				Q	95,508.84	50	486	536	15/10/2013	6 MESES	2 MESES	17.62%	17.62%	17.62%	17.62%
TOTAL		12	7	2	7	Q	5,200,500.91	495	2042	2497							

* EL CUADRO NO REGISTRA AVANCES SOBRE EL MES DE DICIEMBRE, PUES LA FECHA DE ELABORACION DEL PRESENTE INFORME ES ANTERIOR A LA FECHA PREVISTA DE CORTE Y ENTREGA DE ESTIMACIONES SOBRE AVANCES REPORTADOS EN OBRA PARA EL MES DE DICIEMBRE.