

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA -DIDAI-

O-DIDAI/SUB-200-2023 Informe de Auditoría O-DIDAI/SUB-200-2023 No. Nombramiento: 624912 SIAD No .: 06 de noviembre de 2023 Fecha del Nombramiento: 21 de noviembre de 2023 Fecha de entrega del Informe Final: Lic. José Manuel Alvarado Racancoj Nombre del Auditor: Lic. Yuri Efrain Chan Castro Nombre del Supervisor: Dirección de Planificación Educativa Entidad: -DIPLAN-Dirección de Planificación Educativa Unidad Ejecutora: -DIPLAN-Consejo o Consultoría de Segundo Tipo de Auditoría: Seguimiento Informe de Auditoría de Cumplimiento Área Examinada: de Seguridad Limitada, efectuada por la Contraloría General de Cuentas. Del 11 de octubre de 2019 al 31 de Período auditado: mayo de 2022.


TOMO 1/2

PBX: (502) 2411-9595









MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA INFORME O-DIDAI/SUB-200-2023 SIAD 624912

Consejo o consultoría

Segundo seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas, a la Auditoría de Cumplimiento de Seguridad Limitada respecto a la evaluación del Préstamo 3618/OC-GU, celebrado entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para la ejecución del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa (Unidad Ejecutora 105 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-), según expedientes con números de oficio DAS-03-MINEDUC-BID-30-2022, CGC-AFC-DIPLAN-27-2022, CGC-AFC-DIPLAN-26-2022, CGC-AFC-DIPLAN-25-2022, de conformidad con leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables.

Período del 11 de octubre de 2019 al 31 de mayo de 2022.

Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-

INDICE

INTRODUCCION	1
OBJETIVOS	1
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	1
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	1
ANEXOS	4

INTRODUCCION

De conformidad con el nombramiento de auditoría No. O-DIDAI/SUB-200-2023, SIAD 624912, de fecha 06 de noviembre de 2023, fui designado para realizar Consejo o Consultoría de segundo seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas, consignadas en el Informe de Auditoría de Cumplimiento de Seguridad Limitada respecto a la evaluación del Préstamo 3618/OC-GU, celebrado entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para la ejecución del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa (Unidad Ejecutora 105 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-), según expedientes con números de oficio DAS-03-MINEDUC-BID-30-2022, CGC-AFC-DIPLAN-27-2022, CGC-AFC-DIPLAN-26-2022, CGC-AFC-DIPLAN-25-2022, de conformidad con leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables, por el periodo del 11 de octubre de 2019 al 31 de mayo de 2022, en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, que quedaron en proceso en el Informe de Auditoría Interna No. O-DIDAI/SUB-100-2023.

OBJETIVOS

General

Realizar segundo seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas

Específico

Verificar si existen recomendaciones implementadas, en proceso e incumplidas.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se efectuó segundo seguimiento a cuatro (04) recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas, como resultado del Informe de Auditoría de Cumplimiento de Seguridad Limitada respecto a la evaluación del Préstamo 3618/OC-GU, celebrado entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para la ejecución del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa (Unidad Ejecutora 105, Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-), según expedientes con números de oficio DAS-03-MINEDUC-BID-30-2022, CGC-AFC-DIPLAN-27-2022, CGC-AFC-DIPLAN-26-2022, CGC-AFC-DIPLAN-25-2022, de conformidad con leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables, durante el periodo del 11 de octubre de 2019 al 31 de mayo de 2022, en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, los cuales quedaron en proceso de implementación de conformidad con el Informe de Auditoría Interna No. O-DIDAI/SUB-100-2023.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

El resultado al trabajo realizado se resume a continuación:

Recomendaciones en proceso

De conformidad con el formulario SR-1 Seguimiento a implementación de recomendaciones y a la evaluación efectuada a los argumentos y a la evidencia documental presentada por los responsables, se determinó que las recomendaciones que emitiera la Contraloría General de Cuentas, se encuentran en proceso de implementación, como se detalla a continuación:

Hallazgo No. 1 Falta de gestión oportuna para la contratación de Consultor.

Hallazgo No. 2 Deficiencias en la planificación al incluir instalación de modulo prefabricado en propiedad no adscrita al Ministerio de Educación.

Hallazgo No. 3 Incumplimiento en los plazos, avance físico y financiero de los convenios.

Hallazgo No. 4 Falta de liquidación de los remozamientos en los centros educativos públicos.

Se constató que se han efectuado gestiones para implementar las recomendaciones vertidas por el ente fiscalizador estatal, sin embargo, las mismas no se concluyeron por lo siguiente:

Recomendación No. 1

La documentación presentada no cuenta con referenciación o vinculación con comentarios adicionales que permita determinar la forma en que dan cumplimiento a la recomendación, para comprobar que se realice en forma oportuna la contratación de consultores profesionales encargados de verificar la entrega de trabajos de remozamiento de establecimientos educativos oficiales.

Recomendación No. 2

La información presentada no es consistente, debido a que el comentario de los responsables indica que el módulo educativo se instaló en el municipio de Escuintla, EODP, Colonia El Cañaveral I, sin embargo, la escritura de donación presentada como evidencia, indica que la EORM Gonzalo Adolfo Santizo y la Escuela de Párvulos, se encuentra ubicada en el Lotificación Las Magnolias, municipio de Escuintla, Escuintla y el Oficio No. DEMUR/VIVIENDA*2009/638, de fecha 26 de octubre de 2009, indica que el área escolar en los proyectos de vivienda donados fue: a. Colonia Cañaveral II, municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, en la que se funciona la EORM Cañaveral II y b. Parcelamiento las Magnolias, municipio de Escuintla, en la que funciona la EORM Gonzalo Adolfo Santizo.

Recomendación No. 3

No se presentó información sobre el monitoreo y verificación de avance físico y financiero sobre el estado actual del 100% de los proyectos establecidos en los convenios, relacionado a la ejecución de trabajos preventivos y correctivos, correspondiente al Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos, derivado a que el Informe de Auditoría menciona 30 establecimientos educativos oficiales.

Recomendación No. 4

Se desconoce si se ha verificado el 100%, de la totalidad correspondiente a la liquidación de remozamientos en los centros educativos públicos por periodo fiscal, para tener certeza del cumplimiento de la recomendación emitida por la Contraloría General de Cuentas. Asimismo, presentaron 7 liquidaciones de 8, señaladas en el Informe de Auditoría.

El resultado de que las recomendaciones continúen en proceso, propicia que se mantengan firmes las acciones correctivas por incumplimiento a la normativa legal y atraso en los procesos administrativos institucionales. Asimismo, riesgo de sanciones pecuniarias por parte de la Contraloría General de Cuentas, por no completarse las acciones para el cumplimiento total de las recomendaciones.

Los comentarios y el respaldo documental de las gestiones efectuadas fueron remitidos mediante oficio No. DIPLAN-A-8907-2023, de fecha 09 de noviembre de 2023, emitido por la Directora de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-.

Asimismo, el formulario SR-1 Seguimiento a Recomendaciones fue confrontado mediante firma y sello por parte de la Directora de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-.

Comentario de Auditoría

La Dirección de Auditoría Interna realizó dos (2) seguimientos a las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de Cuentas, por lo que es responsabilidad de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, dar cumplimiento a las mismas para evitar ser sancionados por el ente fiscalizador estatal.

Lic. José Manuel Alvarado Racancoj

Auditor Interno Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-

Ministerio de Educación

M.A. Javier Estuardo Romero Espinoza SUB-DIRECTOR

Dirección de Auditoria Interna - DIDAI Ministerio de Educación

Lic. Yuri Afrain Chang Castro SUPERVISOR Dirección de Auditoria Interna -DIDAI-Migisterio de Edugación

Victoria Monton Perez DIRECTORA

Dirección de Auditoría Interna -DiDAI-Ministerio de Educación

ANEXOS

Anexo No. 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA -DIDAI-

Formulario SR-1

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS -CGC-

Unidad ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓ	N EDUCATIVA -DIPLAN-	and the Country of the Country of the
	Auditoría a la Auditoría de Cumplimiento entre el Gobierno de la República de Gu	o de Seguridad Limitada res atemala y el Banco Interamo	iones emitidas por la Contraloría General de Cuentas, a la specto a la evaluación del préstamo 3618/OC-GU, celebrado ericano de Desarrollo –BID-, para la ejecución del programa jecutora 105 Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-)
Tipo de auditoria:		o DAS-03-MINEDUC-BID-30- dad con leyes, reglamentos	s, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables ayo de 2022.
Nombramiento:	según expedientes con números de ofici	o DAS-03-MINEDUC-BID-30- dad con leyes, reglamentos	acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables

No.		Personal	Situación de la recomendación		nendación	Acciones realizadas
	Condición y recomendación	Responsable	Cumplida	En Proceso	No cumplida	Acciones realizadas
	HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES Hallazgo No. 1 Falta de gestión oportuna para la contratación de Consultor Condición En el Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 105, Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, Programa 12 "Educación Escolar de Primaria", Renglón presupuestario 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, Fuente de Financiamiento 52 "Préstamos Externos", fondos provenientes de Contrato de Préstamo Número 3618/0C-GU, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República de Guatemala, destinado para financiar el "Programa para e Mejoramiento de la Cobertura y Calidado.	Ministra de Educación, Directora de Planificación Educativa y Subdirector de Planificación de Infraestructura Educativa		x		Primer Sequimiento Se emitieron las instrucciones por escrito para la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de las recomendaciones emitidas por la Contratación de la consultores para el seguimiento a los remozamientos establecimientos educativos, sin embargo, no adjuntar documentación de respaldo para determinar el cumplimiento la recomendación. Segundo Seguimiento De conformidad con el Oficio No. DIPLAN-A-8907-2023, de fecto de noviembre de 2023, emitido por la Directora Planificación Educativa, en referencia al Oficio No. DIPLAN 8904-2023, emitido por la Subdirectora de Planificación Infraestructura Educativa, manifiestan lo siguiente: Se informa que, en los procesos siguientes se ha realizado contratación de los consultores para el seguimiento a remozamientos de establecimientos educativos, como se pue ver en los documentos adjuntos. Se contrató al Arquitecto Migrángel Alvarado, en atención a las recomendaciones hechas.



- Service	THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN COLUMN	REAL PROPERTY.	Situación	de la recon	nendación	
No.	Condición y recomendación	Personal Responsable	Cumplida	En Proceso	No cumplida	Acciones realizadas
	Educativa"; se estableció que se contrató un Consultor Profesional, para dar seguimiento y liquidación al remozamiento, en la Escuela Oficial Rural Mixta El Mirador, ubicada en la Colonia El Mirador, Municipio de Santa Cruz Balanyá, departamento de Chimaltenango, contratación realizada por la DIPLAN, sin embargo, el proceso de contratación del consultor se inició el 30 de septiembre de 2021 y finalizó el 14 de febrero de 2022, periodo en el cual los trabajos de remozamiento ya habían culminado en dicha escuela. En la Escuela Oficial Rural Mixta El Mirador, ubicada en la Colonia El Mirador, departamento de Chimaltenango, Código de Santa Cruz Balanyá, departamento de Chimaltenango, Código de Santa Cruz Balanyá, departamento de Chimaltenango, el porte de Subvención para la Transferencia de Recursos Financieros a la Organización de Padres de Familia OPF-, de Centros Educativos Públicos DIPLAN- BID, Número 105-2021-000546, con vigencia del 26/11/2021 al 31/12/2021, modificando dicha vigencia mediante adenda número 105-2021-000037, ampliando el plazo al 30 de junio de 2022; se estableció que se realizó el pago el 2 de diciembre de 2021, mediante No. de Transferencia 251951963, por la cantidad de setenta y cuatro mil novecientos ochenta quetzales (Q74,980,00), de la cuenta monetaria No. 3350011862 del Banod de Desarrollo Rural, SA. para realiza los trabajos de remozamiento segúi recibo fiscal, No. 4459, trabajos qui niciaron el 03 de enero de 2022, siembargo, el Consultor fue contratado de					Dentro de los documentos presentados por los responsables, del folio 410 al folio 537, sin referencia o Indice de contenido, se observaron los siguientes documentos: Listado de eventual contratación de personal 2023 Conformación de banco de profesionales año 2022 Documentos de contratación del Arquitecto Miguel Ánge Alvarado asignado a la EORM Colonia el Mirador, Santa Cruz Balanya, Chimaltenango, según conocimiento No. 27-2023, de fecha 28/06/2023, Sin embargo, la documentación presentada no cuenta con referenciación o vinculación con comentarios adicionales que permita determinar la forma en que dan cumplimiento a la recomendación vertida por la Contraloría General de Cuentas, mediante la razonabilidad entre la fecha de contratación de consultores profesionales y la fecha de entrega de remozamiento de establecimientos educativos oficiales, efectuada de forma oportuna. Por lo anterior, se considera que la recomendación se encuentra en proceso.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA -DIDAI-

du			Situación de la recomendación		nendacion	Acciones realizadas	
No.	Condición y recomendación	Personal Responsable	Cumplida	En Proceso	No cumplida	Acciones realizadas	
	14 de febrero 2022, según Contrato No. CSP-BID 3618-188-3-2022.						
	Recomendación La Ministra de Educación, debe girar						
	instrucciones a la Directora de Planificación Educativa, para que de	1					
	seguimiento a la contratación del Consultor profesional, y este a su vez,	1					
	al Subdirector de Planificación de Infraestructura Educativa, para que	1					
	gestione oportunamente la contratación.						
						L	
			ı				
	1					Pioina 3	

Página 3 de 9



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

2500	2000年100日 · 100日 · 100	SECULIAR STATE	Situación de la recomendaci		nendacion	Acciones realizadas	
No.	Condición y recomendación	Personal Responsable	Cumplida	En Proceso	No cumplida	ACCIONES FEBILIAGES	
	Hallazgo No. 2 Deficiencias en la planificación al incluir instalación de módulo prefabricado en propiedad no adscrita al Ministerio de Educación Condición En el Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 105, Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, Programa 11 "Educación Escolar de Preprimaria", Renglón Presupuestario 329 Otras maquinarias y equipos, Fuente de Financiamiento 52 "Préstamos Externos", fondos provenientes del Contrato de Préstamo Número 361810C-GIJt suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República de Guatemala, destinado para financiar el Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, Componente I "Habilitación Remozamiento de Centros Escolares", Licitación Pública Internacional SDO N BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021, Adquisición de módulos prefabricados par centros educativos fase II del Ministerio de Educación, adjudicado a la Empresa FAREX, S.A., según Contrato MINEDUC No. BNS- BID-01-2021, por valor total de ciento diez millones setecientos cuarenta y cinco mil quetzales (Q110,745,000.00), se estableció que se incluyó en el Listado de Establecimientos Educativos Fase II Lucía Cotzumalguapa, Escuinta, Código de Establecimiento No. 05-02-2887-42 donde se instalaría un Módulo	Ministra de Educación, Directora de Planificación Educativa y Subdirector de Planificación de Infraestructura Educativa		x		Primer Seguimiento Se emitieron las instrucciones por escrito para la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas, indicando que se ha dado cumplimiento al Manua Operativo del Préstamo BID-3618/OC-GU, numeral 3, E programa, 3.5 Focalización y Elegibilidad en los componentes Componente I, Elegibilidad; y que el módulo prefabricado fue instalado y recepcionado en otro centro educativo, sin embargo no adjuntaron documentación de respaldo correspondiente. Segundo Seguimiento De conformidad con el Oficio No. DIPLAN-A-8907-2023, de fecha 09 de noviembre de 2023, emitido por la Directora de Planificación Educativa, en referencia al Oficio No. DIPLAN-B904-2023, emitido por la Subdirectora de Planificación de Infraestructura Educativa, manifiestan lo siguiente: Se ha dado cumplimiento al Manual Operativo del Préstamo BID 3618/OC-GU, numeral 3. El programa, 3.5 Focalización de Infraestructura Educativa, manifiestan lo siguiente: Se ha dado cumplimiento al Manual Operativo del Préstamo BID 3618/OC-GU, numeral 3. El programa, 3.5 Focalización de establece: "Los criterios para la selección de centros escolares de primaria y preprimaria (aulas modulares)" (vi) Terreno propiedad del Estado, comunal o municipal.", para la elegibilidad en luevo Establecimiento educativo. El módulo prefabricado que no fue instalado en la Escuela Oficia de Párvulos anexa a EORM Caserío El Brillante, Santa Lucia de Párvulos anexa a EORM Caserío El Brillante, Santa Lucia de Párvulos anexa a EORM Caserío El Brillante, Santa Lucia de Párvulos anexa a EORM Caserío El Brillante, Santa Lucia de Párvulos anexa a EORM Caserío El Brillante, Santa Lucia de Párvulos anexa a EORM Caserío El Brillante, Santa Lucia de Párvulos anexa a EORM Caserío El Brillante, Santa Lucia de Párvulos anexa a EORM Caserío El Brillante, Santa Lucia de Párvulos anexa a EORM Caserío El Brillante, Santa Lucia de Párvulos anexa a EORM Caserío El Brillante, Santa Lucia de Párvulos anexa a EORM Caserío El Brillante, Santa Lucia de Párvulos	



130	Condición y recomendación	Personal	Situación de la recomendación			Acciones realizadas
No.		Condición y recomendación	Responsable	Cumplida	En Proceso	No cumplida
	Prefabricado con fecha de entrega, 08 de noviembre de 2021, según Cronograma de Entrega Semanal para Módulos Prefabricados, sin embargo, el módulo no fue instalado en virtud de que el terreno no es propiedad del Ministerio de Educación. Recomendación La Ministra de Educación, debe girar instrucciones a la Directora de Planificación Educativa y esta a su vez, al Subdirector de Planificación de Infraestructura Educativa, para que considere en la planificación, que la instalación de módulos prefabricados se realice únicamente en terrenos propiedad del Estado.					Comentario de auditoría De conformidad con la documentación de respaldo presentada por los responsables se observó lo siguiente: Escritura No. 144, donación de propiedad a favor del Ministerio de Educación por parte de Magnolias, S.A., el terreno donde funciona ORM Gonzalo Adolfo Santizo y la Escuela de Párvulos, Lotificación Las Magnolias, municipio de Escuintla de fecha 24 de septiembre de 2012. Providencia 95-2017, emitida por el Departamento de Gestión y Legalización de la Dirección de Bienes del Estado, para la legalización de la donación a favor del Estado efectuada por Magnolias, S.A. de fecha 20 de septiembre de 2017, en la que se solicita rectificar la ubicación para proseguir con el proceso de registro. Informe final de recepción de modulo educativo en la EODP, Colonia Cañaveral, municipio de Escuintla, de fecha 20 de abril de 2023. Oficio No. DEMUR/VIVIENDA*2009/638, de fecha 26 de octubre de 2009.en la cual indica que estableció área escolar en los proyectos de vivienda siguientes: a. Colonia Cañaveral II, municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, en la que se funciona la EORM Cañaveral II b. Parcelamiento las Magnolias, municipio de Escuintla, en la que funciona la EORM Gonzalo Adolfo Santizo. Por lo anterior se determinó que la información presentada no es consistente, debido a que el comentario de los responsables indica que el módulo educativo se instaló en el municipio de Escuintla, EODP, Colonia El Cañaveral I, sin embargo, la escritura de donación presentada indica que la EORM Gonzalo Adolfo Santizo y la Escuela de Párvulos, se encuentra ubicada en el Lotificación Las Magnolias, municipio de Escuintla. Asimismo, el Oficio No. DEMUR/VIVIENDA*2009/638 indica que la donación de terreno para establecimientos educativos en la Colonia Cañaveral II, se ubica en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla y el informe de Recepción de modulo educativo se efectuó en Colonia Cañaveral, municipio de Escuintla.



966	数20年间发现的1000mm 2000年1000 1000年1000 1000年1000 1000年1000 1000年1000年1000年1000年1000年1000年1000年1000年1000年1000年1000年	Personal	Situación de la recomendación			Accionar spolitadas
No.	Condición y recomendación	dición y recomendación Responsable	Cumplida	En Proceso	No cumplida	Acciones realizadas
	Incumplimiento en los plazos, avance físico y financiero de los convenios Condición En el Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 105, Dirección de Planificación Escolar de Preprimaria" y Programa 12 "Educación Escolar de Preprimaria", Renglón presupuestario 435-"Transferencias a Otras Instituciones sin Fines de Lucro", Fuente de Financiamiento 52 "Préstamos Externos", fondos provenientes del Contrato de Préstamo Número 3618/0C-GU, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República de Guaternala, se estableció la suscripción de 30 Convenios de "Subvención para la Transferencia de Recursos Financieros a la Organización de Padres de Familia -OPF-, de Centros Educativos Públicos - DIPLAN-BID", para la dotación de recursos económicos otorgados dentro del Programa de Apoyo denominado "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", por un monto total de Q2,243,829.55, con plazo de vencimiento al 30 de abril de 2021, para la ejecución de los trabajos preventivos y correctivos de los establecimientos educativos, se estableció que al 30 de abril de 2021, no se había cumplido cor el plazo establecido y con el avance físico del 100%, detalle en Anexo de Informe.	Ministra de Educación, Directora de Planificación Educativa y Subdirector de Planificación de Infraestructura Educativa		X		Primer Seguimiento Se emitieron las instrucciones por escrito para la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas, indicando que mediante Circular No. 52-2023, donde sigiran instrucciones relativas a los controles de los plazos avances en los proyectos de remozamientos, sin adjunta documentación de respaldo correspondiente. Segundo Seguimiento De conformidad con el Oficio No. DIPLAN-A-8907-2023, de fech 09 de noviembre de 2023, emitido por la Directora de Planificación Educativa, en referencia al Oficio No. DIPLAN-8904-2023, emitido por la Subdirectora de Planificación de Infraestructura Educativa, manifiestan lo siguiente: Se adjunta Circular No. 52-2023, donde se giran instruccione relativas a los controles de los plazos y avances en los proyecto de remozamientos en seguimiento a las recomendacione vertidas en el Informe de la Controlaría General de Cuentas. Sadjunta disco compacto con los informes de seguimiento monitoreo. Comentario de auditoría De conformidad con la documentación de respaldo presentado por los responsables se observó lo siguiente: 2 discos compactos duplicados, con 18 informes de monitoreo efectuados por personal profesional. Circular DIPLAN-I-52-2023, de fecha 07 de julio de 2023, en de remozamiento de establecimientos educativos para que presenten en forma oportuna, la alerta de las fechas o vencimiento de los remozamientos a su cargo, así como la avances físicos y financieros de los mismos, con el fino poder ser liquidar dentro del tiempo contractual establecido. Sín embargo, no presentaron información sobre el monitoreo verificación de avance físico y financiero sobre el estado actudel 100% de los proyectos establecidos en los convenios, para ejecución de trabajos preventivos y correctivos, correspondien al Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Público



INFORME O-DIDAI/SUB-200-2023

Continúa el anexo 1

47.6	The state of the s	Personal	Situacion de la reconte		·	Acciones realizadas	
No.	Condición y recomendación	Responsable	Cumplida	En Proceso	No cumplida		
	Recomendación La Ministra de Educación, debe girar instrucciones a la Directora de Planificación Educativa, para que cumpla con los plazos de los Convenios de Subvención para la Transferencia de Recursos Financieros a la Organización de Padres de Familia -OPF- de Centros Educativos Públicos -DIPLAN- BID y en su caso se gestione la suscripción de las adendas que amplia el plazo de vencimiento de los convenios, además, debe girar instrucciones a la Subdirectora de Planificación de Infraestructura Educativa, para que realice la supervisión de las actividades técnicas y administrativas de los Supervisores profesionales responsables de las diferentes actividades relacionadas con las evaluaciones del plazo y avance físico y financiero, de la ejecución de los trabajos preventivos y correctivos de los establecimientos educativos.					derivado a que el Informe de Auditoría menciona destablecimientos educativos oficiales. Por lo anterior se considera que la recomendación sencuentra en proceso.	

Situación de la recomendación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA -DIDAI-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TOTAL S	医发生的发生是中国人们,这个主义的	Personal Responsable	Situación de la recomendación			Acciones realizadas
No.	No. Condición y recomendación		Cumplida	En Proceso	No cumplida	
	Hallazgo No. 4 Falta de liquidación de los remozamientos en los centros educativos públicos Condición En el Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 105, Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, Programa 01 Actividades Centrales, Fuente de Financiamiento 52, "Préstamos externos", Renglón presupuestario 188, Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, se realizó verificación física de los remozamientos ejecutados en los centros educativos, financiados con recursos del préstamo No. 3618/OC-GU, Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID-, en el departamento de Alta Verapaz, se confirmó que su ejecución física se encuentran al 100%, sin embargo al 31 de mayo 2022, no habían sido liquidados. Cuadro de los remozamientos en los centros educativos pendientes de liquidación detalle en Anexo de Informe. Recomendación La Ministra de Educación, debe giral instrucciones a la Directora de Planificación Educativa, y esta a su vez al Subdirector de Planificación de Infraestructura Educativa, para que el Supervisor Profesional del programa realice la liquidación de los remozamientos en los centros educativos públicos.	Planificación Educativa y Subdirector de Planificación de Infraestructura Educativa		x		Primer Sequimiento Se emitieron las instrucciones por escrito para la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas, indicando que se han realizado nombramientos de profesionales, para atender liquidaciones de remozamientos pendientes de liquidar, indican también que se realizó liquidación en 7 de los 8 remozamientos, sin embargo, no adjuntaron documentación de respaldo correspondiente. Segundo Seguimiento De conformidad con el Oficio No. DIPLAN-A-8907-2023, de fecha 09 de noviembre de 2023, emitido por la Directora de Planificación Educativa, en referencia al Oficio No. DIPLAN-I-8904-2023, emitido por la Subdirectora de Planificación de Infraestructura Educativa, manifiestan lo siguiente: Se han realizado nombramientos de profesionales, para atender liquidaciones de remozamientos pendientes de liquidar, como parte de la atención a las recomendaciones vertidas en el informe de la Contraloría General de Cuentas, siendo ellos: Arquitecta Andrea Bethancourt. Arquitecto Julio Fonseca, Arquitecta Andrea Bethancourt. Arquitecto Julio Fonseca, Arquitecta Andrea Bethancourt, realizaron liquidación de 7 de los 8 remozamientos del listado del informe folio 7. Asimismo, se nombró al Ingeniero César Mejía, para darte seguimiento a la liquidación de la EORM ALDEA CHITZUJAY. COBAN. ALTA VERAPAZ. Código. 16-01-0090-43. Se adjuntan informe circunstanciado en disco compacto. Se hace mención que, a partir del año 2022, el Instructivo PRA-INS-04 tuvo modificaciones, asignando la tarea de recibir y revisar las liquidaciones de los remozamientos, a la DIDEDUC correspondiente, por medio del técnico de servicios de apoyo o a quien delegue el Director Departamental. (se adjunta instructivo PRA-INS-04 versión 6. página 20 actividad No. 8). Se adjuntan los nombramientos con firma y fecha de recibido, para atender el tema de las liquidaciones pendientes, se adjunta documentación de respaldo de las liquidaciones realizadas de 7 de los 8 remozamientos que se hacen mención en el documento. (Ver an



MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA -DIDAI-

Complida Responsable Cumplida Cumplida Comentario de auditoria Dentro de los documentos presentados por los responsa folio 1 al folio 407, sin referencia o índice de conter observaron los siguientes documentos: Nombramientos de profesionales para la liquida proyectos. Instructivo PRA-INS-04, Transferencias para Mante de Edificios Escolares Públicos. Conformación de Liquidación de fondos transferidos por programa de mantenimiento de edificios e públicos correspondiente a 7 establecimientos educa año 2020, 2021 y 2022. El Informe de Auditori liquidación de 8 remozamientos pendientes. Copia de 60 formularios PARA-FOR-94, Rendición de fondos transferidos a OPF, correspondiente al año Sin embargo, se desconoce si se ha verificado el 100 totalidad correspondiente a la liquidación de los remozamientos pendientes de la recomendación emitic Contraloría General de Cuentas. Asimismo, prese liquidaciones de 8, señaladas en el Informe de Auditoría	HE SEE ALL THOUGH THE TOTAL THE SECOND	Personal	Situación de la recomendad		nendación	Acciones realizadas
Dentro de los documentos presentados por los responsa folio 1 al folio 407, sin referencia o índice de contex observaron los siguientes documentos: Nombramientos de profesionales para la liquida proyectos. Instructivo PRA-INS-04, Transferencias para Mante de Edificios Escolares Públicos. Conformación de Liquidación de fondos transferidos por programa de mantenimiento de edificios e públicos correspondiente a 7 establecimientos educa año 2020, 2021 y 2022. El Informe de Auditori liquidación de 8 remozamientos pendientes. Copia de 60 formularios PARA-FOR-94, Rendición de de fondos transferidos a OPF, correspondiente al año Sin embargo, se desconoce si se ha verificado el 100 totalidad correspondiente a la liquidación de los remoz en los centros educativos públicos por periodo fiscal, pentreza del cumplimiento de la recomendación emitic Contraloría General de Cuentas. Asimismo, prese liquidaciones de 8, señaladas en el Informe de Auditoría Por lo que se considera que la recomendación se encuproceso. Lugar y fecha: Guaternala, 16 de noviembre de 2023	. Condición y recomendación		Cumplida		100 TO 10	Acciones realizadas
I Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta My Copie pt						 Dentro de los documentos presentados por los responsables, del folio 1 al folio 407, sin referencia o índice de contenido, se observaron los siguientes documentos: Nombramientos de profesionales para la liquidación de proyectos. Instructivo PRA-INS-04, Transferencias para Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos. Conformación de Liquidación de fondos transferidos a OPF por programa de mantenimiento de edificios escolares públicos correspondiente a 7 establecimientos educativos de año 2020, 2021 y 2022. El Informe de Auditoria indica liquidación de 8 remozamientos pendientes. Copia de 60 formularios PARA-FOR-94, Rendición de cuentas de fondos transferidos a OPF, correspondiente al año 2023. Sin embargo, se desconoce si se ha verificado el 100%, de la totalidad correspondiente a la liquidación de los remozamientos en los centros educativos públicos por periodo fiscal, para tene certeza del cumplimiento de la recomendación emitida por la Contraloría General de Cuentas. Asimismo, presentaron liquidaciones de 8, señaladas en el Informe de Auditoría. Por lo que se considera que la recomendación se encuentra en
I Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta My Copie pt		Luga	r y fecha: Gu	l Jatemala, 16	de noviem	bre de 2023
DIRECTORA Z OURECCIÓN DE PLANSTEACIÓN EDUCATIVA Auditor Interno Auditor Interno Auditor Interno	FIRM	MAY SELLO. D	MEC TO	nother -DIPLAN	My ge Planifica	con Educativa DIPLAN - DIPLAN - DIRECTORA 2 DIPLANICACIONE DIRECTORA 2 DIPLANICACIONE DIPLANICACION
FIRMA Y SELLO: Disection de Auditoria Interna - DIDAI Auditor interno Ministerio de Educación	FIRI	MA Y SELLO: _			4	Dissoción de Auditoria Interna -DIDAJ.