



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA -DIDAI-

Informe de Auditoría:	O-DIDAI/SUB-066-2023
Nombramiento:	O-DIDAI/SUB-066-2023
SIAD No.:	N/A
Fecha del Nombramiento:	12 de mayo de 2023
Fecha de entrega del Informe:	24 de mayo de 2023
Fecha de entrega del Informe Final:	09 de junio de 2023
Nombre del Auditor:	Licda. Melva Magdalena Xicará López
Nombre del Supervisor:	Licda. Yahaira Natiana Vega Maldonado
Unidad Ejecutora:	Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango
Tipo de consejo o consultoría:	Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo - SIPROCODE-
Áreas Examinadas:	Administrativa
Período Auditado:	01 de mayo de 2022 al 04 de mayo de 2023

TOMO 1 de 1



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  
INFORME O-DIDAI/SUB-066-2023**

**Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico  
para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo  
de Desarrollo -SIPROCODE-**

**Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango**

**Guatemala, junio de 2023**

## INDICE

INTRODUCCION	1
OBJETIVOS	1
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	1
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	2
CONCLUSIÓN	4
RECOMENDACIÓN	5
ANEXOS	7

## 1. INTRODUCCION

De conformidad con el nombramiento de auditoría No. O-DIDAI/SUB-066-2023, de fecha 12 de mayo de 2023, fui designada para realizar Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-, bajo la jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango, por el período del 01 de mayo de 2022 al 04 de mayo de 2023.

## 2. ANTECEDENTES

La comisión se realizó para dar seguimiento a la solicitud remitida a través del oficio DIPLAN-3365-2023 de fecha 11 de mayo de 2023, de la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-.

## 3. OBJETIVOS

### 3.1 GENERAL

Realizar verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-.

### 3.2 ESPECÍFICOS

- ✓ Verificar los usuarios del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-.
- ✓ Establecer el cumplimiento y los plazos para tramitar las solicitudes ingresadas al sistema y el personal responsable de realizar las acciones propias de la gestión.
- ✓ Y otros, que a juicio del Auditor considere conveniente realizar durante la ejecución de la actividad.

## 4. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se realizó verificación de solicitudes realizadas por Municipalidades, para emitir el aval para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa, en el Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-. Así mismo, se verificaron las acciones realizadas por el personal responsable dentro del sistema y el plazo para tramitar dichas solicitudes.

De conformidad con la base de datos proporcionada por la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-, se seleccionó una muestra de 52 solicitudes de aval que sobrepasaron los 20 días hábiles para su emisión por parte de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango.

## 5. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

El resultado del trabajo realizado se resume a continuación:

### Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango

Detalle de solicitudes realizadas por Municipalidades dentro del –SIPROCODE-  
Del 01 de mayo de 2022 al 04 de mayo de 2023

Solicitudes ingresadas a DIDEDUC	Cantidad	Nota.
Sin información en el sistema	8	1
Aprobadas en el tiempo legal establecido	47	2
Aprobadas en el plazo de 21 a 60 días hábiles	52	3
Total de solicitudes realizadas por las Municipalidades	107	

Fuente: Base de datos proporcionada por DIPLAN

#### NOTA 1

Dentro de la base de datos proporcionada por la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN- se determinaron 8 solicitudes para aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, las cuales no contaban con registros de movimientos que pudieran ser evaluados.

#### NOTA 2

Dentro de la base de datos proporcionada por la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN- se determinaron 47 solicitudes para emisión de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, los cuales fueron elaborados dentro del plazo legal establecido de 20 días hábiles o menos, de conformidad con el convenio de cooperación interinstitucional para la implementación y uso del sistema electrónico para la administración de procesos de proyectos de consejos de desarrollo –SICROPODE-, entre la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia SCEP, entes rectores y otros involucrados.

#### NOTA 3

Dentro de la base de datos proporcionada por la Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN- se determinaron 52 solicitudes para emisión de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, los cuales fueron elaborados posterior a los 20 días hábiles del plazo legal establecido, de conformidad con el convenio de cooperación interinstitucional para la implementación y uso del sistema electrónico para la administración de procesos de proyectos de consejos de desarrollo –SICROPODE-, entre la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia SCEP, entes rectores y otros involucrados. (Ver Anexo 1).

## **Usuarios del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-.**

De conformidad con el Oficio Dirección No. 537-2023 de fecha 16 de mayo de 2023, el Director Departamental de Educación de Huehuetenango, informó que quienes cuentan usuario en dicho sistema, son los siguientes puestos:

- **Coordinadora de Infraestructura Escolar:** Es la responsable de la revisión y análisis de documentos digitales que adjuntan las municipalidades, relacionados a los proyectos de infraestructura escolar. Así mismo, verifica cada uno de los requisitos que le competen, cerciorándose que estén completos y legibles, de existir observaciones, elabora oficio el cual adjunta al sistema, dejando evidencia de todo lo actuado en el Chat y al estar todo correcto emite Dictamen Técnico de Infraestructura.
- **Coordinador de Demandas Educativas:** Es el responsable de elaborar certificación de matrícula escolar en donde se ejecutará el proyecto de infraestructura escolar, la cual traslada al despacho, como respaldo de la emisión del aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa.
- **Asesora Jurídica:** Es responsable de verificar dentro del sistema, que dentro de los documentos que adjuntaron las municipalidades se encuentre la Constancia de Bienes del Estado, emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas, donde conste que se inició la adscripción del inmueble a favor del Ministerio de Educación, donde se ejecutará el proyecto de infraestructura escolar, emitiendo el Dictamen Jurídico.
- **Director Departamental de Educación de Huehuetenango:** Participa dentro del proceso, a partir de que se cuenta con el dictamen técnico de infraestructura, el dictamen jurídico y la certificación de matrícula escolar, posterior a ello, se procede a ingresar al sistema y se verifica que el expediente se encuentre completo para proceder a elaborar el aval en el formato establecido, el cual es firmado y sellado, se escanea y se adjunta al número de SNIP correspondiente.

### **Revisión de muestra de 52 solicitudes de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa.**

Se verificaron dentro del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-, los movimientos de 52 solicitudes de aval registrados por cada usuario responsable, dentro de los cuales el Coordinador de Demandas Educativas no realizó ningún registro en las 52 solicitudes. La Coordinadora de infraestructura escolar no realizó registro en 3 solicitudes y Asesoría Jurídica no realizó registro en 12 solicitudes. (Ver Anexo 1).

Se verificaron dentro del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE-, los movimientos de 52 solicitudes de aval registrados por cada usuario responsable, determinándose que cada uno es independiente para trabajar dentro del sistema y emitir el dictamen técnico de infraestructura, dictamen jurídico y certificación

de matrícula escolar, constatándose que la DIEDUC de Huehuetenango, tuvo atraso entre 23 y 92 días hábiles en 42 solicitudes para la emisión del aval. (Ver Anexo 2).

De la revisión efectuada a muestra seleccionada de 52 avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, generados desde el –SIPROCODE–, por el usuario del Director Departamental de Educación de Huehuetenango, se determinó que, 27 carecen de certificación de matrícula escolar; 12 de dictamen jurídico y 4 de dictamen técnico de infraestructura. (Ver anexo 3).

Existe diferencia entre el total de días registrados por el Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE–, para la emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa y los determinados por auditoría interna, de conformidad a lo verificado en el historial de registros del chat del mismo.

De la revisión efectuada a muestra seleccionada de 52 solicitudes de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dentro del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE, las Municipalidades que intervinieron dentro del proceso, tuvieron atraso en el traslado de correcciones y/o completar documentación solicitada por la DIEDUC de Huehuetenango, de entre 21 a 112 días hábiles en 31 solicitudes de aval. (Ver anexo 4).

## 6. CONCLUSIÓN

Derivado de lo anterior, se concluye que:

1. De conformidad con el Marco conceptual del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE– Funcionamiento del SIPROCODE, debe existir la interactividad entre las unidades ejecutoras y los entes rectores, en el cual el primero inicia el proceso de solicitud de aval, dictamen técnico u otro documento requerido, y el segundo finaliza el ciclo con la aprobación o rechazo de la misma. Dentro del proceso existe comunicación entre las partes a través del SIPROCODE y por medio de avisos vía correo electrónico, la cual queda registrada en cada proyecto y por cada solicitud como mecanismo de trazabilidad de la interactividad dentro del sistema. Ente Rector de Aval. Recibirá la solicitud por parte de la unidad ejecutora, revisa la información del proyecto, indica los requisitos necesarios, brinda seguimiento para completar la solicitud, aprobando o rechazando la misma. Derivado de la verificación se determinó que 3 de los usuarios activos han incumplido en registrar sus movimientos, siendo los siguientes:
  - ✓ El Coordinador de Demandas Educativas, no registró movimiento en ninguna de las 52 solicitudes, dentro del SIPROCODE.
  - ✓ La Coordinadora de infraestructura escolar no registró movimiento en 3 solicitudes.
  - ✓ Y Asesoría Jurídica no registró movimiento en 12 solicitudes. (Ver Anexo 1)

2. De conformidad con el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Implementación y Uso del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo, SIPROCODE, entre la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, SCEP, entes rectores y otros involucrados, en la cláusula CUARTA, numeral 2 inciso b) "Atender y resolver las solicitudes realizadas por las unidades ejecutoras (Municipalidades) dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos; cuando el expediente esté completo y siempre que no transgreda normativa vigente previo a la suscripción del presente Convenio". Constatándose que la DIDEDUC de Huehuetenango, tuvo atraso entre 23 y 92 días hábiles en 42 solicitudes para la emisión del aval. (Ver Anexo 2).
3. De conformidad con el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Implementación y Uso del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo, SIPROCODE, entre la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, SCEP, entes rectores y otros involucrados, en la cláusula CUARTA, numeral 2 inciso b) "Atender y resolver las solicitudes realizadas por las unidades ejecutoras (Municipalidades) dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos; cuando el expediente esté completo y siempre que no transgreda normativa vigente previo a la suscripción del presente Convenio." Constatándose que, 27 avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, generados desde el –SIPROCODE–, carecen de certificación de matrícula escolar; 12 de dictamen jurídico y 4 de dictamen técnico de infraestructura. (Ver anexo 3).
4. De conformidad con el Marco conceptual del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejo de Desarrollo –SIPROCODE– IX. Sistema electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo –SIPROCODE–. "... Roles de los usuarios. Unidad Ejecutora. Podrá registrar la solicitud de aval, dictamen técnico u otros documentos requeridos en los procesos de conformación de los expedientes de los proyectos y consultar los avances de las solicitudes." Se determinó que, en la solicitud de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dentro del SIPROCODE, las Municipalidades que intervinieron dentro del proceso, tuvieron atraso en el traslado de correcciones y en completar documentación solicitada por la DIDEDUC de Huehuetenango, de entre 21 a 112 días hábiles, en 31 solicitudes de aval. (Ver anexo 4).


## 7. RECOMENDACIÓN

Que el Director Departamental de Educación de Huehuetenango, realice lo siguiente:


- ✓ Como máxima autoridad de la DIDEDUC, cumpla con su función de emitir el aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa en el tiempo legal establecido y que previo a la emisión del mismo constate que se cuenta con toda la documentación que lo respalda.

- ✓ Determinar las acciones administrativas a los responsables del atraso de 42 solicitudes de aval, por el incumplimiento de las actividades asignadas y que han provocado el atraso en la emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, que son indispensables para atender las necesidades de la comunidad educativa.
- ✓ Coordine con las Municipalidades involucradas en la ejecución de proyectos de infraestructura escolar, el propiciar mesas técnicas de trabajo, con la finalidad de minimizar el atraso en el traslado de correcciones y completar documentación solicitada por la DIEDUC de Huehuetenango, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos.
- ✓ Gire instrucciones por escrito a la Asesora Jurídica y a la Jefa de Planificación Educativa y ella a su vez instruya a la Coordinadora de Infraestructura Escolar y al Coordinador de Demandas Educativas, para que en lo sucesivo cumplan con lo siguiente:
  - Realizar todos los registros en cada proyecto y por cada solicitud como mecanismo de trazabilidad de la interactividad dentro del sistema, entre todos los involucrados en el proceso de emisión del aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa.
  - Dar cumplimiento en atender y resolver las solicitudes realizadas por las unidades ejecutoras (Municipalidades) dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos.
  - Registrar en cada solicitud de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, la certificación de matrícula escolar, dictamen jurídico y dictamen técnico de infraestructura.
- ✓ De seguimiento a las instrucciones giradas y acciones realizadas, para asegurar el cumplimiento de las mismas, esto con la finalidad de evitar posibles sanciones por parte del ente fiscalizador estatal.

  
Licda. Melva Magdalena Xicará López  
**AUDITORA INTERNA**  
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-  
Ministerio de Educación

  
Licda. Julia Victoria Monzon Perez  
**DIRECTORA**  
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-  
Ministerio de Educación

  
Licda. Yahirra Natiana Vega Maldonado  
**SUPERVISORA**  
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-  
Ministerio de Educación

  
M.A. Javier Estuardo Romero Espinoza  
**SUB-DIRECTOR**  
Dirección de Auditoría Interna - DIDAI  
Ministerio de Educación

- ✓ Determinar las acciones administrativas a los responsables del atraso de 42 solicitudes de aval, por el incumplimiento de las actividades asignadas y que han provocado el atraso en la emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, que son indispensables para atender las necesidades de la comunidad educativa.
- ✓ Coordine con las Municipalidades involucradas en la ejecución de proyectos de infraestructura escolar, el propiciar mesas técnicas de trabajo, con la finalidad de minimizar el atraso en el traslado de correcciones y completar documentación solicitada por la DIEDUC de Huehuetenango, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos.
- ✓ Gire instrucciones por escrito a la Asesora Jurídica y a la Jefa de Planificación Educativa y ella a su vez instruya a la Coordinadora de Infraestructura Escolar y al Coordinador de Demandas Educativas, para que en lo sucesivo cumplan con lo siguiente:
  - Realizar todos los registros en cada proyecto y por cada solicitud como mecanismo de trazabilidad de la interactividad dentro del sistema, entre todos los involucrados en el proceso de emisión del aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa.
  - Dar cumplimiento en atender y resolver las solicitudes realizadas por las unidades ejecutoras (Municipalidades) dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, en aras de agilizar el ciclo de la solicitud y emisión de avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, dictámenes técnicos y otros documentos.
  - Registrar en cada solicitud de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, la certificación de matrícula escolar, dictamen jurídico y dictamen técnico de infraestructura.
- ✓ De seguimiento a las instrucciones giradas y acciones realizadas, para asegurar el cumplimiento de las mismas, esto con la finalidad de evitar posibles sanciones por parte del ente fiscalizador estatal.

**8. ANEXOS****ANEXO 1**

Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango  
 Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de  
 Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-

**Solicitudes de aval de ejecución de proyectos de infraestructura educativa, sin registros de movimientos dentro del -SIPROCODE-**

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	COORD. DEMANDA EDUCATIVA	COORD. INFRAESTRUC. ESCOLAR	ASESORÍA JURÍDICA	DIRECCIÓN
1	278258	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACOMAL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
2	278254	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
3	278227	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOPACAL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO	NO	SI	NO	SI
4	294111	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPOXLAC BARILLAS HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
5	286422	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTENAM SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
6	297743	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
7	278211	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUMICHE ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
8	296307	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
9	243928	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELLA VISTA MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
10	296306	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ARENALES ALDEA CHANCHOCA I SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI

		CONTINÚA ANEXO 1				
11	297749	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
12	277557	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JOCOTE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NO	SI	NO	SI
13	296707	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON JAJAWILO ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
14	278257	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICHAM ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
15	295979	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POZO DE PIEDRA ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
16	277466	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ ALDEA YATOLOP CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO	NO	SI	NO	SI
17	278629	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
18	277462	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO	NO	SI	NO	SI
19	277966	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
20	297745	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
21	279587	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS BARILLAS HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
22	296549	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
23	278293	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI

		CONTINÚA ANEXO 1				
24	294110	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO BARILLAS HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
25	280826	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
26	292294	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CENTINELA CHIQUITO BARILLAS HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
27	296231	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS ALISOS ALDEA PAJUIL PAIS AGUACATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
28	267897	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA MICHICOY SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
29	280604	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUMBRE DE HUICA ALDEA HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NO	SI	NO	SI
30	280607	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NO	SI	NO	SI
31	294114	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JORGE CANCHOCH BARILLAS HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
32	243987	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED SECTOR NUEVA COLONIA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NO	SI	NO	SI
33	296496	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO BLANCO SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
34	280606	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO II LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NO	SI	NO	SI
35	294294	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TERRERO SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
36	296086	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE COLOTENANGO HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI

		CONTINÚA ANEXO 1				
37	278229	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO	NO	SI	NO	SI
38	296545	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA POZA SAN MIGUEL ACATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
39	280871	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN BARTOLO ALDEA LOS REGADIOS CHIANTLA HUEHUETENANGO	NO	SI	NO	SI
40	281038	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	NO	SI	NO	SI
41	294288	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHIGUEL SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	NO	SI	NO	SI
42	296089	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA AREA URBANA COLOTENANGO HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
43	296459	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JULA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
44	242857	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEPAN ALDEA LOS COLES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
45	296041	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA ESPERANZA ZONA1 AGUACATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
46	296666	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
47	293604	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS JAZMINES ANEXA ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI
48	296724	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON YIBAN AKTAK ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI	SI

		CONTINÚA ANEXO 1				
49	297056	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA CONCEPCION EL OLVIDO NENTON HUEHUETENANGO	<b>NO</b>	SI	SI	SI
50	297219	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA ELMUL JACALTENANGO HUEHUETENANGO	<b>NO</b>	<b>NO</b>	SI	SI
51	297244	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TAJBUXUP JACALTENANGO HUEHUETENANGO	<b>NO</b>	<b>NO</b>	SI	SI
52	297286	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEYA JACALTENANGO HUEHUETENANGO	<b>NO</b>	<b>NO</b>	SI	SI

**Fuente:** Historial de movimientos de solicitudes obtenidos del -SIPROCODE- proporcionados por la Coordinadora de Infraestructura y Dirección DIEDUC- Huehuetenango.

**ANEXO 2**

Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango  
Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de  
Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-

**Días hábiles utilizados dentro del SIPROCODE, para revisar la información**

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	FECHA REGISTRO EN SIPROCODE	FECHA DE ACEPTACIÓN EN SIPROCODE	FECHA APROBADO EN SIPROCODE	DÍAS HÁBILES UTILIZADOS COORD. DEMANDA EDUCATIVA	DÍAS HÁBILES UTILIZADOS COORD. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	DÍAS HÁBILES UTILIZADOS ASESORÍA JURÍDICA	DÍAS HÁBILES UTILIZADOS DIRECCIÓN	TOTAL DÍAS UTILIZADOS POR DIEDUC
1	278258	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACOMAL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	7/11/2021	18/11/2021	19/04/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	35	40	12	87
2	278254	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	7/11/2021	24/11/2021	19/04/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	34	36	12	82
3	278227	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOPACAL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO	7/10/2021	27/10/2021	15/03/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	31	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	6	37
4	294111	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPOXLAC BARILLAS HUEHUETENANGO	20/01/2022	4/02/2022	16/05/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	14	39	39	92
5	286422	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTENAM SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	18/11/2021	17/12/2021	3/05/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	15	45	4	64
6	297743	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	5/04/2022	14/11/2022	16/02/2023	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	33	40	12	85
7	278211	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUMICHE ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	21/10/2021	12/11/2021	18/04/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	20	20	33	73
8	296307	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO	23/09/2022	13/10/2022	16/01/2023	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	20	17	25	62

		CONTINÚA ANEXO 2								
9	243928	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELLA VISTA MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	21/10/2021	9/11/2021	24/02/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	23	23	21	67
10	296306	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ARENALES ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO	16/09/2022	7/10/2022	27/03/2023	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	21	31	24	76
11	297749	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	5/04/2022	17/11/2022	16/02/2023	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	45	36	10	91
12	277557	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JOCOTE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	18/11/2021	15/12/2021	15/03/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	30	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	13	43
13	296707	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON JAJAWILO ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	28/08/2022	5/09/2022	7/11/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	23	17	21	61
14	278257	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICHAM ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	21/10/2021	16/11/2021	24/02/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	22	17	21	60
15	295979	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POZO DE PIEDRA ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	27/09/2022	13/10/2022	22/02/2023	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	32	35	3	70
16	277466	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ ALDEA YATOLOP CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO	19/10/2021	2/11/2021	3/02/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	27	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	9	36
17	278629	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO	18/10/2021	27/10/2021	3/02/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	29	4	9	42
18	277462	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO	7/10/2021	28/10/2021	3/02/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	31	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	7	38

		CONTINÚA ANEXO 2								
19	277966	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	24/11/2021	14/12/2021	24/02/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	17	36	19	72
20	297745	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	5/04/2022	17/11/2022	1/02/2023	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	33	35	1	69
21	279587	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS BARILLAS HUEHUETENANGO	11/01/2022	1/02/2022	19/04/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	9	34	21	64
22	296549	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	5/11/2022	24/11/2022	28/04/2023	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	24	7	3	34
23	278293	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	15/10/2021	4/11/2021	15/03/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	14	25	15	54
24	294110	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO BARILLAS HUEHUETENANGO	19/01/2022	4/02/2022	1/06/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	10	50	10	70
25	292294	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CENTINELA CHIQUITO BARILLAS HUEHUETENANGO	1/03/2022	11/03/2022	16/05/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	4	14	13	31
26	296231	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS ALISOS ALDEA PAJUIL PAIS AGUACATAN HUEHUETENANGO	8/02/2023	2/03/2023	28/04/2023	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	7	28	0	35
27	267897	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA MICHICOY SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	11/10/2021	17/01/2022	3/05/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	18	15	10	43
28	280604	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUMBRE DE HUICA ALDEA HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	25/11/2021	15/12/2021	19/04/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	12	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	12	24

		CONTINÚA ANEXO 2								
29	280607	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	25/11/2021	15/12/2021	19/04/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	11	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	12	23
30	294114	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JORGE CANCHOCH BARILLAS HUEHUETENANGO	9/03/2022	28/03/2022	20/06/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	4	27	0	31
31	243987	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED SECTOR NUEVA COLONIA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	7/10/2021	14/12/2021	24/02/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	8	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	18	26
32	296496	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO BLANCO SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	30/09/2022	25/10/2022	30/11/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	22	22	3	47
33	280606	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO II LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	18/11/2021	15/12/2021	7/02/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	24	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	6	30
34	294294	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TERRERO SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	22/03/2022	1/04/2022	2/06/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	10	19	1	30
35	296086	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE COLOTENANGO HUEHUETENANGO	12/05/2022	17/06/2022	5/10/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	22	24	1	47
36	278229	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO	6/10/2021	21/10/2021	17/12/2021	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	7	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	17	24
37	281038	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	8/10/2021	4/11/2021	8/12/2021	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	3	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	20	23
38	296459	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JULA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	3/10/2022	26/10/2022	9/12/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	17	26	2	45
39	242857	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEPAN ALDEA LOS COLES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	11/10/2021	16/12/2021	17/05/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	16	34	1	51

		CONTINÚA ANEXO 2								
40	296041	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA ESPERANZA ZONA1 AGUACATAN HUEHUETENANGO	20/02/2023	27/02/2023	17/04/2023	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	9	10	12	31
41	296666	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	14/09/2022	4/10/2022	24/11/2022	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	18	7	5	30
42	296724	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON YIBAN AKTAK ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	2/03/2023	29/03/2023	28/04/2023	NO HAY REGISTRO EN EL SIPROCODE	10	3	10	23

**Fuente:** Historial de movimientos de solicitudes obtenidos del -SIPROCODE- proporcionados por la Coordinadora de Infraestructura y Dirección DIEDUC- Huehuetenango.

**ANEXO 3**

Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango  
Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de  
Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-

**Avales de ejecución de proyectos de infraestructura educativa en el –SIPROCODE- sin documentos de respaldo**

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	CERTIFICACIÓN MATRICULA ESCOLAR	DICTAMEN JURÍDICO	DICTAMEN TÉCNICO
1	278227	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOPACAL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO	SI	NO	SI
2	297743	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
3	296307	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
4	243928	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELLA VISTA MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	SI	NO	SI
5	297749	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
6	277557	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JOCOTE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	SI	NO	SI
7	278257	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICHAM ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	SI	NO	SI
8	295979	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POZO DE PIEDRA ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
9	277466	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ ALDEA YATOLOP CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO	NO	NO	NO
10	278629	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO	NO	NO	NO
11	277462	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO	NO	NO	NO
12	277966	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	SI	NO	SI
13	297745	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
14	296549	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAAN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
15	278293	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	SI	NO	SI
16	294110	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO BARILLAS HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
17	280826	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI

		CONTINÚA ANEXO 3			
18	296231	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS ALISOS ALDEA PAJUIL PAIS AGUACATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
19	280607	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	SI	NO	SI
20	243987	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED SECTOR NUEVA COLONIA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	SI	NO	SI
21	296496	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO BLANCO SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
22	280606	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO II LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NO	NO	NO
23	296545	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA POZA SAN MIGUEL ACATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
24	280871	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN BARTOLO ALDEA LOS REGADIOS CHIANTLA HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
25	296089	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA AREA URBANA COLOTENANGO HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
26	296459	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JULA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
27	242857	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEPAN ALDEA LOS COLES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
28	296041	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA ESPERANZA ZONA1 AGUACATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
29	296666	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
30	293604	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS JAZMINES ANEXA ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
31	296724	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON YIBAN AKTAK ALDEA GUAISNA SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
32	297056	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA CONCEPCION EL OLVIDO NENTON HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
33	297219	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA ELMUL JACALTENANGO HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
34	297244	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TAJBUXUP JACALTENANGO HUEHUETENANGO	NO	SI	SI
35	297286	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEYA JACALTENANGO HUEHUETENANGO	NO	SI	SI

Fuente: Avaluos proporcionados por Dirección de DIEDUC Huehuetenango.

**ANEXO 4**

Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango  
Consejo o consultoría de verificación del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de  
Consejo de Desarrollo -SIPROCODE-

**Días hábiles utilizados por las Municipalidades dentro del SIPROCODE, para trasladar correcciones y/o completar documentación solicitada por la DIEDUC de Huehuetenango**

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	FECHA REGISTRO EN SIPROCODE	FECHA DE ACEPTACIÓN EN SIPROCODE	FECHA APROBADO EN SIPROCODE	DÍAS HÁBILES PARA RESPONDERLE A COORD. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	DÍAS HÁBILES PARA RESPONDERLE A ASESORÍA JURÍDICA	TOTAL DÍAS HÁBILES MUNICIPALIDAD
1	278258	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACOMAL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	7/11/2021	18/11/2021	19/04/2022	47	24	71
2	278254	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	7/11/2021	24/11/2021	19/04/2022	48	24	72
3	278227	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOPACAL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO	7/10/2021	27/10/2021	15/03/2022	59	0	59
4	286422	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTENAM SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	18/11/2021	17/12/2021	3/05/2022	54	14	68
5	297743	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	5/04/2022	14/11/2022	16/02/2023	7	34	41
6	278211	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUMICHE ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	21/10/2021	12/11/2021	18/04/2022	48	63	111
7	296307	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO	23/09/2022	13/10/2022	16/01/2023	19	13	32
8	243928	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELLA VISTA MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	21/10/2021	9/11/2021	24/02/2022	32	14	46
9	296306	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ARENALES ALDEA CHANCHOCAL II SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO	16/09/2022	7/10/2022	27/03/2023	75	34	109

		CONTINÚA ANEXO 4						
10	297749	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	5/04/2022	17/11/2022	16/02/2023	7	15	22
11	278257	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICHAM ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	21/10/2021	16/11/2021	24/02/2022	29	10	39
12	295979	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POZO DE PIEDRA ALDEA ACAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	27/09/2022	13/10/2022	22/02/2023	30	0	30
13	277466	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ ALDEA YATOLOP CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO	19/10/2021	2/11/2021	3/02/2022	26	0	26
14	278629	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO	18/10/2021	27/10/2021	3/02/2022	31	39	70
15	277462	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO	7/10/2021	28/10/2021	3/02/2022	32	0	32
16	279587	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS BARILLAS HUEHUETENANGO	11/01/2022	1/02/2022	19/04/2022	23	1	24
17	296549	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	5/11/2022	24/11/2022	28/04/2023	12	22	34
18	278293	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	15/10/2021	4/11/2021	15/03/2022	60	52	112
19	294110	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO BARILLAS HUEHUETENANGO	19/01/2022	4/02/2022	1/06/2022	43	1	44
20	280826	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	13/01/2022	7/02/2022	7/06/2022	14	29	43
21	292294	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CENTINELA CHIQUITO BARILLAS HUEHUETENANGO	1/03/2022	11/03/2022	16/05/2022	30	1	31

		CONTINÚA ANEXO 4						
22	296231	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS ALISOS ALDEA PAJUIL PAIS AGUACATAN HUEHUETENANGO	8/02/2023	2/03/2023	28/04/2023	8	13	21
23	267897	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA ALDEA MICHICOY SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	11/10/2021	17/01/2022	3/05/2022	47	4	51
24	280604	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUMBRE DE HUICA ALDEA HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	25/11/2021	15/12/2021	19/04/2022	58	0	58
25	280607	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	25/11/2021	15/12/2021	19/04/2022	59	0	59
26	294114	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JORGE CANCHOCH BARILLAS HUEHUETENANGO	9/03/2022	28/03/2022	20/06/2022	20	55	75
27	243987	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED SECTOR NUEVA COLONIA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	7/10/2021	14/12/2021	24/02/2022	24	0	24
28	296086	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE COLOTENANGO HUEHUETENANGO	12/05/2022	17/06/2022	5/10/2022	52	53	105
29	242857	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEPAN ALDEA LOS COLES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	11/10/2021	16/12/2021	17/05/2022	84	4	88
30	296041	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA ESPERANZA ZONA1 AGUACATAN HUEHUETENANGO	20/02/2023	27/02/2023	17/04/2023	9	14	23
31	293604	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS JAZMINES ANEXA ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON HUEHUETENANGO	3/03/2022	17/03/2022	15/06/2022	29	37	66

**Fuente:** Historial de movimientos de solicitudes obtenidos del –SIPROCODE- proporcionados por la Coordinadora de Infraestructura y Dirección DIDEUC- Huehuetenango.