

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU															
UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION															
FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU															
AVANCE FISICO AL 31 MARZO 2014 Y AVANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013															
No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	MONTO MODIFICADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad			PRE PRIMARIA	PRIMARIA					
		CONTRATO OBRAS BID 01-2013 / CONTRATISTA : SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.													
1	65105	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP 15-04-0090-42 ANEXA A EORM ALDEA EL CEBOLLAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1	2			Q 564,217.58	Q 564,217.58	12	52	64	15/10/2013	8 MESES	13.86%	0.00%
2	65106	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP 15-04-0123-42 ANEXA A EORM CASERIO PICHAL, ALDEA LOS PAJALES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	1			1	Q 479,402.86	Q 524,140.44	10	66	76	17/10/2013	8 MESES	60.90%	11.98%
3	65111	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0127-42, EODP CASERIO SALAMCHO, ALDEA LA LAGUNA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1			1	Q 351,416.06	Q 356,856.89	19	75	94	16/10/2013	8 MESES	55.36%	9.04%
4	65112	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0130-42 CASERIO CHUACHACALTE II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	1			1	Q 350,567.06	Q 350,567.06	10	44	54	16/10/2013	8 MESES	45.32%	0.00%
5	65115	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0128-42, CASERIO CHUABERENA, ALDEA GUACILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	1			1	Q 349,291.06	Q 349,291.06	16	99	115	14/10/2013	8 MESES	1.00%	0.00%
6	91253	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-03-0345-43, ALDEA VEGA EL VOLCAN SANTO DOMINGO, RABINAL, BAJA VERAPAZ			1	1	Q 353,875.56	Q 384,442.44	46	130	176	8/10/02013	8 MESES	98.31%	30.55%
7	91306	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-04-0151-43 CASERIO PALA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ			1	1	Q 361,052.90	Q 361,052.90	15	125	140	16/10/2013	8 MESES	0.00%	0.00%
8	91313	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-07-0250-43, ALDEA EL ASTILLERO, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ				1	Q 110,328.24	Q 168,038.24	0	180	180	11/10/2013	8 MESES	100.00%	99.51%
9	91314	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, 15-01-0013-43, ALDEA NIÑO PERDIDO, SALAMA, BAJA VERAPAZ			1	1	Q 56,667.52	Q 87,557.52	46	180	226	11/10/2013	8 MESES	100.00%	76.53%
10	91707	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 15-03-0122-43 ALDEA XESIGUAN, RABINAL, BAJA VERAPAZ.	1	1			Q 540,407.75	Q 540,407.75	29	138	167	16/10/2013	8 MESES	5.93%	0.00%
		TOTAL	6	3	3	8	Q 3,517,226.59	Q 3,686,571.88	203	1089	1292				

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION
FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

AVANCE FISICO AL 31 MARZO 2014 Y AVANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	MONTO MODIFICADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad			PRE PRIMARIA	PRIMARIA					
		CONTRATO OBRAS BID 02-2013 / CONTRATISTA: S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION													
11	64988	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-10-0047-42, CASERIO LINDA VISTA, TEJUTLA, SAN MARCOS.	1			1	Q 390,000.00	Q 434,010.86	10	62	72	07/10/2013	7 MESES	94.44%	52.35%
12	65002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-09-0077-42 CASERIO NUEVO HORIZONTE ALDEA MALACATILLO, TAJUMULCO SAN MARCOS.	1				Q 255,000.00	Q 255,000.00	20	0	20	08/10/2013	7 MESES	100.00%	81.45%
13	65017	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 12-06-0077-42, PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	1			1	Q 315,000.00	Q 315,000.00	13	123	136	07/10/2013	7 MESES	100.00%	69.67%
14	65052	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-0073-42, CANTON LA PUERTA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	1		1	1	Q 300,000.00	Q 300,000.00	31	193	224	07/10/2013	7 MESES	100.00%	66.71%
15	65055	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-0154-41 CASERIO TUIXCAJCHIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	2			1	Q 535,000.00	Q 491,520.31	70	317	387	07/10/2013	7 MESES	100.00%	27.89%
16	65074	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-23-0028-42 CANTON NUEVO IXCHIGUAN, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	1				Q 250,000.00	Q 250,000.00	27	0	27	08/10/2013	7 MESES	100.00%	77.39%
		TOTAL	7	0	1	4	Q 2,045,000.00	Q 2,045,531.17	171	695	866				

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU															
UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION															
FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU															
AVANCE FISICO AL 31 MARZO 2014 Y AVANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013															
No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	MONTO MODIFICADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad			PRE PRIMARIA	PRIMARIA					
		CONTRATO OBRAS BID 03-2013 / CONTRATISTA: L & L INGENIEROS CIVILES													
17	91186	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM 13-18-0884-43, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO			1	1	Q 218,250.99	Q 218,250.99	25	285	310	S/F	8 MESES	0.00%	0.00%
18	91417	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, 07-05-2848-43, CASERIO TZAMABAJ, ALDEA PALACAL, NAHUALÁ, SOLOLÁ			1	1	Q 69,899.87	Q 70,053.84	70	1152	1222	07/10/2013	8 MESES	100.00%	33.85%
19	64866	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 08-08-0018-41 PARAJE RETALJOC, ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.	1			1	Q 256,134.69	Q 256,134.69	18	78	96	08/10/2013	8 MESES	42.53%	11.63%
20	64901	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGÜE 08-06-0052-41, PARAJE CHIPU, ALDEA PATZAM, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN.	1			1	Q 246,833.14	Q 246,833.14	9	67	76	09/10/2013	8 MESES	55.13%	32.52%
21	64917	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 08-06-0048-41 PARAJE PANTZAC II ALDEA RACANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN.	1			1	Q 275,263.43	Q 275,263.43	18	84	102	09/10/2103	8 MESES	44.75%	29.20%
22	65309	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGÜE 08-060036-41, PARAJE CHIRIJ SANÁ, ALDEA XESANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	1				Q 327,387.52	Q 327,387.52	18	0	18	09/10/2013	8 MESES	51.95%	24.12%
23	78330	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, 08-04-0014-43, PARAJE PAPOTRERO, ALDEA SAN FELIPE XEJUYUP, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN			1	1	Q 341,952.90	Q 362,220.06	11	65	76	07/10/2013	8 MESES	70.76%	44.99%
24	89512	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 08-03-0039-43, PARAJE XEABAJ, BARRIO CHUISIWAN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.			1	1	Q 117,551.12	Q 124,024.11	11	34	45	08/10/2013	8 MESES	66.40%	24.53%
25	89514	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANGELA LORENA GARCÍA SAZO DE DE LEÓN 08-02-1735-42, BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN.			1		Q 135,342.10	Q 165,376.70	199	0	199	07/10/2013	8 MESES	74.43%	40.84%
26	91100	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 08-05-0231-43 EOUM CENTRO AMERICA, 7A CALLE 7-02 ZONA 3, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.				1	Q 348,770.04	Q 380,924.53	0	745	745	08/10/2013	8 MESES	61.09%	1.04%
		TOTAL	4	0	5	8	Q 2,337,385.80	Q 2,426,469.01	379	2510	2889				

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU															
UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION															
FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU															
AVANCE FISICO AL 31 MARZO 2014 Y AVANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013															
No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	MONTO MODIFICADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad			PRE PRIMARIA	PRIMARIA					
		CONTRATO OBRAS BID 04-2013 / CONTRATISTA : ODAC													
27	91398	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 20-01-0062-43, ALDEA SILLÓN ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	1	3			Q 992,087.10	Q 1,047,641.39	35	140	175	22/10/2013	7 MESES	70.02%	11.23%
28	91200	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 18-05-0400-43, PLAYA DE CHICASAW, LOS AMATES, IZABAL			1	1	Q 239,505.87	Q 239,505.87	11	39	50	25/10/2013	7 MESES	0.00%	0.00%
29	64938	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0170-43, CASERIO EL NARANJO CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA		1			Q 222,803.90	Q 222,803.90	0	122	122	23/10/2013	7 MESES	80.86%	0.00%
30	64941	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0086-43 ALDEA PIPILTEPEQUE, JUTIAPA, JUTIAPA.		4	1	1	Q 712,731.73	Q 936,201.69	74	255	329	23/10/2013	7 MESES	75.41%	0.00%
31	64943	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0175-43, EORM CASERIO LAS JOYAS, CANTÓN VALENCIA, MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA		1			Q 222,803.90	Q 222,803.90	0	54	54	24/10/2013	7 MESES	80.35%	0.00%
32	64945	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 22-14-0484-43, ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA		2			Q 326,321.54	Q 326,321.54	0	150	150	21/10/2013	7 MESES	81.14%	17.18%
33	64949	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0193-43 ALDEA ENRAMADAS, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA		1	1	1	Q 294,315.15	Q 294,315.15	32	108	140	24/10/2013	7 MESES	74.76%	0.00%
34	64950	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-13-0453-43 ALDEA EL BARRO, CONGUACO, JUTIAPA		2	1	1	Q 354,175.28	Q 485,016.99	55	139	194	22/10/2013	7 MESES	71.02%	14.09%
35	76001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 22-14-0023-43 CASERIO EL OBRAJITO, ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA		4			Q 623,324.76	Q 623,324.76	0	113	113	21/10/2013	7 MESES	64.58%	15.56%
		TOTAL	1	18	4	4	Q 3,988,069.23	Q 4,397,935.19	207	1120	1327				

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU															
UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION															
FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU															
AVANCE FISICO AL 31 MARZO 2014 Y AVANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013															
No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	MONTO MODIFICADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad			PRE PRIMARIA	PRIMARIA					
		CONTRATO OBRAS BID 05-2013 / CONTRATISTA : SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.													
36	64908	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0159-42 CASERÍO LAS MUÑECAS, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				Q 264,423.37	Q 264,423.37	16	0	16	23/10/2013	8 MESES	45.21%	0.00%
37	64911	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0149-42 CASERÍO SAN JOAQUÍN, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				Q 260,133.37	Q 260,133.37	19	0	19	21/10/2013	8 MESES	56.90%	0.00%
38	64912	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0467-43 CASERÍO CHAMPERICO, SAYAXCHÉ, PETÉN	1	1			Q 439,820.97	Q 439,820.97	23	98	121	21/10/2013	8 MESES	0.00%	0.00%
39	64915	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-0311-43 CASERÍO BOLIVIA EL COLORADO, SAYAXCHÉ, PETÉN	1	2			Q 488,927.46	Q 488,927.46	21	50	71	21/10/2013	8 MESES	0.00%	0.00%
40	64916	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0160-42 CASERÍO ARROYO CHINAHÁ, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				Q 260,133.37	Q 260,133.37	15	0	15	23/10/2013	8 MESES	43.33%	0.00%
41	64925	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-1094-43 CASERÍO LA DEMOCRACIA, SAYAXCHÉ, PETÉN	2	2			Q 659,249.32	Q 659,249.32	57	281	338	18/10/2013	8 MESES	37.50%	0.00%
42	64927	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0168-42 BARRIO LA VIRGENCITA, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				Q 260,133.37	Q 260,133.37	27	0	27	21/10/2013	8 MESES	78.87%	30.20%
43	64929	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0169-42 BARRIO EL LIMÓN, SAYAXCHÉ, PETÉN.	1				Q 263,103.37	Q 263,103.37	25	0	25	21/10/2013	8 MESES	82.23%	29.86%
44	64931	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0059-43 CASERÍO SANTUARIO, SAYAXCHÉ, PETÉN	1			1	Q 308,311.68	Q 308,311.68	30	57	87	18/10/2013	8 MESES	2.00%	0.00%
45	64933	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-0127-43 CASERÍO NUEVO SESALTUL, SAYAXCHÉ, PETÉN	1	2			Q 488,927.19	Q 488,927.19	13	31	44	22/10/2013	8 MESES	55.78%	10.78%
46	64934	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-4176-43 CASERÍO HERENCIA MAYA, SAYAXCHÉ, PETÉN.	1	2			Q 486,249.95	Q 486,249.95	20	36	56	22/10/2013	8 MESES	53.53%	13.57%
		TOTAL	12	9	0	1	Q 4,179,413.42	Q 4,179,413.42	266	553	819				

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU															
UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION															
FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU															
AVANCE FISICO AL 31 MARZO 2014 Y AVANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013															
No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	MONTO MODIFICADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad			PRE PRIMARIA	PRIMARIA					
		CONTRATO OBRAS BID 06-2013 / CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C.													
47	87072	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-16-0533-43, ALDEA SAN MIGUEL MORAZÁN, EL TEJAR, CHIMALTENANGO		2		1	Q 423,872.45	Q 496,399.66	0	800	800	08/10/2013	7 MESES	53.00%	0.00%
48	87093	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-02-0098-43, CASERÍO PAXCABALCHE ALDEA HACIENDA VIEJA, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO.			1	1	Q 274,058.76	Q 274,058.76	26	107	133	11/10/2013	7 MESES	58.11%	54.51%
49	87124	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP 04-02-2229-42, 2A. CALLE 2-87 ZONA 2, SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO.			1		Q 122,268.66	Q 124,073.90	74	0	74	11/10/2013	7 MESES	86.67%	0.00%
50	90330	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM,04-01-2221-43, APLICACIÓN CENTRO AMERICA, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO,				1	Q 433,922.36	Q 468,147.36	0	350	350	08/10/2013	7 MESES	100.00%	68.17%
51	91334	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-06-0305-43, ALDEA PUEBLO VIEJO, TECPAN GUATEMALA,CHIMALTENANGO}				1	Q 141,223.78	Q 200,516.03	0	376	376	11/10/2013	7 MESES	100.00%	0.00%
52	94772	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-15-0520-43 ALDEA RINCON GRANDE, MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO			1	1	Q 71,925.19	Q 71,925.19	31	167	198	09/10/2013	7 MESES	100.00%	97.08%
53	88555	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EVANGELINA ZECEÑA 01-16-9161-43, LOTE L, 2A. CALLE B ENTRE 2A AVE. Y AVE. DEL CEMENTERIO, ZONA 2, VILLA CANALES, GUATEMALA				1	Q 115,397.95	Q 129,706.27	0	207	207	08/10/2013	7 MESES	100.00%	89.96%
54	88563	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NO. 127 EUREKA 00-12-0882-43, 46 CALLE Y AVENIDA PETAPA ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA.				1	Q 213,846.92	Q 264,238.91	0	433	433	08/10/2013	7 MESES	93.46%	0.00%
55	89831	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM NO. 615, 01-01-1211-43 CANTON LAS PILAS, CANALITOS, ZONA 24, GUATEMALA, GUATEMALA.		3	1	1	Q 808,391.72	Q 808,391.72	73	298	371	08/10/2013	7 MESES	35.55%	0.00%
56	89295	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM 03-11-0174-43, PRIMER CANTON, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			1	1	Q 196,506.71	Q 277,656.81	70	469	539	08/10/2013	7 MESES	100.00%	15.28%
		TOTAL	0	5	5	9	Q 2,801,414.50	Q 3,115,114.61	274	3207	3481				

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION
FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

AVANCE FISICO AL 31 MARZO 2014 Y AVANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	MONTO MODIFICADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad			PRE PRIMARIA	PRIMARIA					
		CONTRATO OBRAS BID 07-2013 / CONTRATISTA: ODAC													
57	87050	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-04-0112-43, ALDEA AJAXA, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU			1	1	Q 141,189.19	Q 141,189.19	51	249	300	30/10/2013	8 MESES	89.41%	0.00%
58	89493	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0149-43 PARCELAMIENTO LA MAQUINA, CENTRO URBANO 2, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU			1	1	Q 520,566.12	Q 520,566.12	81	354	435	29/10/2013	8 MESES	73.50%	0.00%
59	89945	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0819-43, CASERIO SAN JUAN LOS ENCUENTROS, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU		3			Q 538,987.61	Q 538,987.61	0	53	53	29/10/2013	8 MESES	86.19%	6.14%
60	91317	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0162-43 C-14 WISCOYOL, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU		3	1	1	Q 401,308.80	Q 401,308.80	55	142	197	29/10/2013	8 MESES	36.05%	0.00%
61	91361	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 11-07-1396-43 EODP ANEXA A EORM NUEVO MONTECRISTO, CHAMPERICO, RETALHULEU		2			Q 286,667.79	Q 286,667.79	0	213	213	28/10/2013	8 MESES	61.77%	0.00%
62	91606	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-04-0109-43, CANTÓN EL ZAPOTE, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU			1	1	Q 112,911.79	Q 158,853.13	28	131	159	30/10/2013	8 MESES	0.00%	0.00%
63	91998	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0028-43, COLONIA STAN, ALDEA CUCHUAPÁN, CHAMPERICO, RETALHULEU.		2		1	Q 388,830.82	Q 376,974.01	0	54	54	28/10/2013	8 MESES	0.00%	0.00%
64	94269	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0011-43, COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE, CHAMPERICO, RETALHULEU.	2	6			Q 1,564,029.60	Q 1,564,029.60	43	223	266	28/10/2013	8 MESES	74.91%	6.83%
65	94299	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0017-43, ALDEA UNION MARIA DEL MAR, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	1	1			Q 442,719.16	Q 442,719.16	24	54	78	28/10/2013	8 MESES	69.14%	0.00%
66	78350	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0009-43 LOTIFICACION EL RECUERDO, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ				1	Q 60,629.93	Q 69,320.41	0	730	730	18/10/2013	8 MESES	97.00%	0.00%
67	88552	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0010-43, CASERIO SANTA LUCIA PAMAXAN SECTOR III, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			1	1	Q 156,444.03	Q 156,444.03	33	95	128	21/10/2013	8 MESES	75.61%	0.00%
68	89425	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN 10-20-0408-43,MARIA CHINCHILLA 4A. CALLE 4-31 ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ.				1	Q 341,211.90	Q 440,877.05	0	461	461	17/10/2013	8 MESES	32.53%	23.50%

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU															
UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION															
FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU															
AVANCE FISICO AL 31 MARZO 2014 Y AVANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013															
No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	MONTO MODIFICADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad			PRE PRIMARIA	PRIMARIA					
69	89462	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUV 10-20-0407-43 , 6AV SUR FINAL LOTIFICACION SANTO TOMAS ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.		3		1	Q 644,413.44	Q 710,500.07	0	572	572	17/10/2013	8 MESES	79.45%	9.91%
70	89491	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-20-0412-43, PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM. 126, CARRETERA AL PACIFICO, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.			1	1	Q 274,538.11	Q 379,589.34	40	160	200	17/10/2013	8 MESES	58.21%	23.83%
71	91351	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-15-0367-43, ALDEA LABORES CHIPO, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.				1	Q 242,798.12	Q 282,180.44	0	308	308	17/10/2013	8 MESES	100.00%	53.40%
72	91539	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-02-0133-43, REGIONAL LINEA B-10, LOTIFICACIÓN GUADALUPE, CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ.				1	Q 84,850.60	Q 104,393.49	0	293	293	18/10/2013	8 MESES	18.18%	0.00%
73	92301	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-06-0007-43 CANTÓN SAN MIGUELITO SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ				1	Q 124,856.02	Q 145,279.67	0	113	113	18/10/2013	8 MESES	0.00%	0.00%
74	94263	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0904-43 CANTÓN CONCEPCIÓN CHINAN SECTOR II, CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ				1	Q 144,520.54	Q 206,684.83	0	276	276	18/10/2013	8 MESES	65.86%	0.00%
TOTAL			3	20	6	14	Q 6,471,473.57	Q 6,926,564.74	355	4481	4836				

Ministerio de Educación -MINEDUC-
Subprograma "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRESTAMO BID 2018/OC-GU

UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE EDUCACION
FINANCIAMIENTO : Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU

AVANCE FISICO AL 31 MARZO 2014 Y AVANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

No.	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. SEGEPLAN.	Aula Preprimaria	Aula Primaria	Reparaciones / Sustituciones Pre-primaria	Reparaciones / Sustituciones Primaria	MONTO CONTRATADO	MONTO MODIFICADO	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad			PRE PRIMARIA	PRIMARIA					
		CONTRATO OBRAS BID 08-2013 / CONTRATISTA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES TECNICOS													
75	95212	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOM 15 DE SEPTIEMBRE 09-01-0054-43, 2AVE. 2-20 COLONIA ROSARIO ZONA 3, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO.				1	Q 646,956.20	Q 646,956.20	143	646	789	15/10/2013	8 MESES	92.49%	46.96%
76	64882	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0041-42 ALDEA LA BARRANCA, CUNEN, QUICHE.	1	2		1	Q 668,207.38	Q 733,688.26	29	69	98	16/10/2013	8 MESES	0.00%	0.00%
77	64884	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0042-41, ALDEA SAN SIGUÁN, CUNÉN, QUICHÉ.	1				Q 298,029.82	Q 298,029.82	24	0	24	16/10/2013	8 MESES	56.00%	0.00%
78	64886	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0044-41 CANTON TZANABAJ, ALDEA CHIUL, CUNEN, QUICHE.	1				Q 247,509.82	Q 247,509.82	21	0	21	16/10/2013	8 MESES	60.10%	0.00%
79	64887	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0364-41 ALDEA LOS TRIGALES, CUNEN, QUICHE	3		1	1	Q 665,283.48	Q 665,283.48	53	323	376	16/10/2013	8 MESES	59.24%	16.12%
80	64960	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 14-14-0561-43 CASERÍO TUCUNEL, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ, QUICHÉ	1	1		1	Q 470,951.76	Q 466,451.76	32	208	240	17/10/2013	8 MESES	17.16%	0.00%
81	64962	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 14-14-0583-43, ALDEA LILILLA, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ, QUICHÉ	1			1	Q 340,571.82	Q 340,571.82	23	76	99	17/10/2013	8 MESES	59.02%	0.00%
82	65035	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP 14-20-0107-42 ANEXA A EORM ALDEA TRES LAGUNAS II, IXCÁN, QUICHÉ	1				Q 242,805.72	Q 242,805.72	21	0	21	09/10/2013	8 MESES	68.50%	26.65%
83	65098	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EORM 14-20-3659-43, ALDEA SAN JORGE, IXCÁN, QUICHÉ	1	2			Q 588,550.26	Q 616,166.13	22	59	81	09/10/2013	8 MESES	60.40%	20.21%
84	65100	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COPB 14-20-5114-41 ANEXA A EORM COMUNIDAD EL PLAYÓN, IXCÁN, QUICHÉ.	1	2			Q 576,936.04	Q 576,936.04	11	76	87	08/10/2013	8 MESES	57.72%	23.41%
85	77626	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGÜE 14-20-4292-41, ALDEA LA REFORMITA, IXCÁN, QUICHÉ.	1			1	Q 359,191.77	Q 359,191.77	26	99	125	09/10/2013	8 MESES	60.61%	21.51%
86	89780	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 14-06-3865-43, CANTON AGUA ESCONDIDA, SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO,QUICHE			1	1	Q 95,506.84	Q 95,506.84	50	486	536	15/10/2013	8 MESES	19.96%	17.62%
		TOTAL	12	7	2	7	Q 5,200,500.91	Q 5,289,097.66	455	2042	2497				