

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 1 de 14

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 01-2013 / CONTRATISTA : SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.															
1	91313	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-07-0250-43, ALDEA EL ASTILLERO, SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ				1	110,328.24	168,038.24	0	180	180	0	1	04/10/2013	8 MESES	100.00%	98.18%
2	91253	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-03-0345-43, ALDEA VEGA EL VOLCÁN SANTO DOMINGO, RABINAL, BAJA VERAPAZ			1	1	353,875.56	384,442.44	46	130	176	1	0	04/10/2013	8 MESES	100.00%	88.41%
3	91314	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, 15-01-0013-43, ALDEA NIÑO PERDIDO, SALAMA, BAJA VERAPAZ			1	1	56,667.52	87,557.52	46	180	226	0	1	04/10/2013	8 MESES	100.00%	82.18%
4	65111	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0127-42, EODP CASERÍO SALAMCHÓ, ALDEA LA LAGUNA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1			1	351,416.06	356,856.89	19	75	94	0	1	17/10/2013	8 MESES	74.15%	51.01%
5	65106	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP 15-04-0123-42 ANEXA A EORM CASERIO PICHAL, ALDEA LOS PAJALES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	1			1	479,402.86	524,140.44	10	66	76	0	1	10/10/2013	8 MESES	70.46%	52.86%

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 01-2013 / CONTRATISTA : SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.															
6	65112	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0130-42 CASERIO CHUACHACALTE II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	1			1	350,567.06	350,567.06	10	44	54	0	1	18/10/2013	8 MESES	51.31%	30.07%
7	91707	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 15-03-0122-43 ALDEA XESIGUAN, RABINAL, BAJA VERAPAZ.	1	1			540,407.75	540,407.75	29	138	167	0	1	17/10/2013	8 MESES	26.95%	2.01%
8	65105	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP 15-04-0090-42 ANEXA A EORM ALDEA EL CEBOLLAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1	2			564,217.58	564,217.58	12	52	64	0	1	11/10/2013	8 MESES	20.69%	10.78%
9	65115	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0128-42, CASERIO CHUABERENA, ALDEA GUACILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	1			1	349,291.06	349,291.06	16	99	115	0	1	09/10/2013	8 MESES	24.82%	0.00%
10	91306	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 15-04-0151-43 CASERIO PALA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ			1	1	361,052.90	361,052.90	15	125	140	1	0	18/10/2013	8 MESES	0.00%	0.00%
		TOTAL	6	3	3	8	3,517,226.59	3,686,571.88	203	1089	1292	2	8				

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 3 de 14

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 02-2013 / CONTRATISTA : S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION															
1	65002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-09-0077-42 CASERIO NUEVO HORIZONTE ALDEA MALACATILLO, TAJUMULCO SAN MARCOS.	1				255,000.00	255,000.00	20	0	20	0	1	02/10/2013	7 MESES	100.00%	81.45%
2	65074	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-23-0028-42 CANTON NUEVO IXCHIGUAN, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	1				250,000.00	250,000.00	27	0	27	0	1	02/10/2013	7 MESES	100.00%	77.39%
3	65017	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 12-06-0077-42, PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	1			1	315,000.00	315,000.00	13	123	136	0	1	02/10/2013	7 MESES	100.00%	69.67%
4	65052	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-0073-42, CANTON LA PUERTA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS	1		1	1	300,000.00	300,000.00	31	193	224	0	1	02/10/2013	7 MESES	100.00%	66.71%
5	64988	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-10-0047-42, CASERIO LINDA VISTA, TEJUTLA, SAN MARCOS.	1			1	390,000.00	434,010.86	10	62	72	0	1	02/10/2013	7 MESES	100.00%	52.35%
6	65055	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-0154-41 CASERIO TUIXCAJCHIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	2			1	535,000.00	491,520.31	70	317	387	1	0	02/10/2013	7 MESES	100.00%	27.89%
		TOTAL	7	0	1	4	2,045,000.00	2,045,531.17	171	695	866	1	5				

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 4 de 14

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
 Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 03-2013 / CONTRATISTA: L & L INGENIEROS CIVILES															
1	91417	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, 07-05-2848-43, CASERÍO TZAMABAJ, ALDEA PALACAL, NAHUALÁ, SOLOLÁ			1	1	69,899.87	70,053.84	70	1152	1222	1	0	03/10/2013	8 MESES	100.00%	33.85%
2	89514	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANGELA LORENA GARCÍA SAZO DE DE LEÓN 08-02-1735-42, BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN.			1		135,342.10	165,376.70	199	0	199	0	1	03/10/2013	8 MESES	74.43%	40.84%
3	78330	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, 08-04-0014-43, PARAJE PAPOTRERO, ALDEA SAN FELIPE XEJU YUP, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN			1	1	341,952.90	362,220.06	11	65	76	1	0	03/10/2013	8 MESES	70.76%	44.99%
4	89512	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 08-03-0039-43, PARAJE XEABAJ, BARRIO CHUISIWAN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.			1	1	117,551.12	124,024.11	11	34	45	1	0	03/10/2013	8 MESES	66.40%	24.53%
5	91100	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 08-05-0231-43 EOM CENTRO AMERICA, 7A CALLE 7-02 ZONA 3, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN.				1	348,770.04	380,924.53	0	745	745	0	1	03/10/2013	8 MESES	61.09%	1.04%

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 5 de 14

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
 Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 03-2013 / CONTRATISTA: L & L INGENIEROS CIVILES															
6	64901	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGÜE 08-06-0052-41, PARAJE CHIPU, ALDEA PATZAM, SANTA MARÍA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN.	1			1	246,833.14	246,833.14	9	67	76	1	0	03/10/2013	8 MESES	55.13%	32.52%
7	65309	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGÜE 08-060036-41, PARAJE CHIRIJ SANÁ, ALDEA XESANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	1				327,387.52	327,387.52	18	0	18	1	0	03/10/2013	8 MESES	51.95%	24.12%
8	64917	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 08-06-0048-41 PARAJE PANTZAC II ALDEA RACANA, SANTA MARÍA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN.	1			1	275,263.43	275,263.43	18	84	102	1	0	03/10/2013	8 MESES	44.75%	29.20%
9	64866	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 08-08-0018-41 PARAJE RETALJOC, ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.	1			1	256,134.69	256,134.69	18	78	96	1	0	03/10/2013	8 MESES	42.53%	11.63%
10	91186	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM 13-18-0884-43, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO			1	1	218,250.99	218,250.99	25	285	310	1	0	04/10/2013	8 MESES	0.00%	0.00%
		TOTAL	4	0	5	8	2,337,385.80	2,426,469.01	379	2510	2889						

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 6 de 14

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
 Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 04-2013 / CONTRATISTA : ODAC															
1	64943	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0175-43, EORM CASERIO LAS JOYAS, CANTÓN VALENCIA, MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA		1			222,803.90	222,803.90	0	54	54	0	1	17/10/2013	7 MESES	92.28%	48.09%
2	64938	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0170-43, CASERIO EL NARANJO CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA		1			222,803.90	222,803.90	0	122	122	0	1	17/10/2013	7 MESES	95.21%	49.59%
3	64945	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 22-14-0484-43, ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA		2			326,321.54	326,321.54	0	150	150	0	1	11/10/2013	7 MESES	96.30%	64.74%
4	64941	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0086-43 ALDEA PIPILTEPEQUE, JUTIAPA, JUTIAPA.		4	1	1	712,731.73	936,201.69	74	255	329	0	1	17/10/2013	7 MESES	88.77%	31.79%
5	76001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 22-14-0023-43 CASERIO EL OBRAJITO, ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA		4			623,324.76	623,324.76	0	113	113	0	1	11/10/2013	7 MESES	97.45%	60.24%
6	64950	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-13-0453-43 ALDEA EL BARRO, CONGUACO, JUTIAPA		2	1	1	354,175.28	485,016.99	55	139	194	0	1	11/10/2013	7 MESES	90.06%	36.63%
7	64949	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0193-43 ALDEA ENRAMADAS, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA		1	1	1	294,315.15	294,315.15	32	108	140	0	1	17/10/2013	7 MESES	92.47%	38.63%
8	91398	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 20-01-0062-43, ALDEA SILLÓN ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	1	3			992,087.10	1,047,641.39	35	140	175	0	1	11/10/2013	7 MESES	78.24%	31.62%
9	91200	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 18-05-0400-43, PLAYA DE CHICASAW, LOS AMATES, IZABAL			1	1	239,505.87	239,505.87	11	39	50	0	1	17/10/2013	7 MESES	87.88%	0.00%
		TOTAL	1	18	4	4	3,988,069.23	4,397,935.19	207	1120	1327	0	9				

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 7 de 14

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	NO ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 05-2013 / CONTRATISTA : SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.															
1	64911	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0149-42 CASERIO SAN JOAQUÍN, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				260,133.37	260,133.37	19	0	19	0	1	10/10/2013	8 MESES	99.60%	29.53%
2	64929	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0169-42 BARRIO EL LIMÓN, SAYAXCHÉ, PETÉN.	1				263,103.37	263,103.37	25	0	25	0	1	11/10/2013	8 MESES	95.88%	72.09%
3	64927	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0168-42 BARRIO LA VIRGENCITA, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				260,133.37	260,133.37	27	0	27	0	1	11/10/2013	8 MESES	97.00%	77.98%
4	64908	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0159-42 CASERIO LAS MUÑECAS, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				264,423.37	264,423.37	16	0	16	0	1	11/10/2013	8 MESES	100.00%	27.84%
5	64916	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0160-42 CASERIO ARROYO CHINAHÁ, SAYAXCHÉ, PETÉN	1				260,133.37	260,133.37	15	0	15	0	1	11/10/2013	8 MESES	100.00%	25.43%
6	64934	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-4176-43 CASERIO HERENCIA MAYA, SAYAXCHÉ, PETÉN.	1	2			486,249.95	486,249.95	20	36	56	0	1	11/10/2013	8 MESES	85.00%	51.22%

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 8 de 14

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 05-2013 / CONTRATISTA : SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.															
7	64933	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-0127-43 CASERÍO NUEVO SESALTUL, SAYAXCHÉ, PETÉN	1	2			488,927.19	488,927.19	13	31	44	0	1	11/10/2013	8 MESES	77.00%	53.04%
8	64925	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-1094-43 CASERÍO LA DEMOCRACIA, SAYAXCHÉ, PETÉN	2	2			659,249.32	659,249.32	57	281	338	0	1	09/10/2013	8 MESES	90.00%	16.62%
9	64931	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0059-43 CASERÍO SANTUARIO, SAYAXCHÉ, PETÉN	1			1	308,311.68	308,311.68	30	57	87	0	1	09/10/2013	8 MESES	19.30%	0.00%
10	64912	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0467-43 CASERÍO CHAMPERICO, SAYAXCHÉ, PETÉN	1	1			439,820.97	439,820.97	23	98	121	0	1	10/10/2013	8 MESES	0.00%	0.00%
11	64915	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-0311-43 CASERÍO BOLIMA EL COLORADO, SAYAXCHÉ, PETÉN	1	2			488,927.46	488,927.46	21	50	71	0	1	10/10/2013	8 MESES	33.00%	0.00%
		TOTAL	12	9	0	1	4,179,413.42	4,179,413.42	266	553	819	0	11				

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 9 de 14

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 06-2013 / CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C.															
1	94772	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-15-0520-43 ALDEA RINCON GRANDE, MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO			1	1	71,925.19	71,925.19	31	167	198	1	0	04/10/2013	7 MESES	100.00%	97.08%
2	90330	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM,04-01-2221-43, APLICACIÓN CENTRO AMERICA, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO,				1	433,922.36	468,147.36	0	350	350	0	1	04/10/2013	7 MESES	100.00%	83.34%
3	88555	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EVANGELINA ZECEÑA 01-16-9161-43, LOTE L, 2A. CALLE B ENTRE 2A AVE. Y AVE. DEL CEMENTERIO, ZONA 2, VILLA CANALES, GUATEMALA				1	115,397.95	129,706.27	0	207	207	0	1	04/10/2013	7 MESES	100.00%	79.94%
4	91334	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-06-0305-43, ALDEA PUEBLO VIEJO, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO				1	141,223.78	200,516.03	0	376	376	0	1	04/10/2013	7 MESES	100.00%	61.53%
5	89295	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM 03-11-0174-43, PRIMER CANTON, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			1	1	196,506.71	277,656.81	70	469	539	1	0	04/10/2013	7 MESES	100.00%	60.79%

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 10 de 14

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
 Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 06-2013 / CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C.															
6	88563	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NO. 127 EUREKA 00-12-0882-43, 46 CALLE Y AVENIDA PETAPA ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA.				1	213,846.92	264,238.91	0	433	433	0	1	04/10/2013	7 MESES	100.00%	72.50%
7	87124	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP 04-02-2229-42, 2A. CALLE 2-87 ZONA 2, SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO.			1		122,268.66	124,073.90	74	0	74	0	1	04/10/2013	7 MESES	92.82%	40.74%
8	87093	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-02-0098-43, CASERÍO PAXCABALCHE ALDEA HACIENDA VIEJA, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO.			1	1	274,058.76	274,058.76	26	107	133	1	0	04/10/2013	7 MESES	58.11%	54.51%
9	87072	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 04-16-0533-43, ALDEA SAN MIGUEL MORAZÁN, EL TEJAR, CHIMALTENANGO		2		1	423,872.45	496,399.66	0	800	800	0	1	04/10/2013	7 MESES	90.62%	42.93%
10	89831	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM NO. 615, 01-01-1211-43 CANTON LAS PILAS, CANALITOS, ZONA 24, GUATEMALA, GUATEMALA.		3	1	1	808,391.72	808,391.72	73	298	371	0	1	04/10/2013	7 MESES	57.86%	34.25%
		TOTAL	0	5	5	9	2,801,414.50	3,115,114.61	274	3207	3481	3	7				

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 11 de 14

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
 Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 07-2013 / CONTRATISTA: ODAC															
1	91351	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-15-0367-43, ALDEA LABORES CHIPO, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.				1	242,798.12	282,180.44	0	308	308	0	1	16/10/2013	8 MESES	100.00%	90.00%
2	87050	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-04-0112-43, ALDEA AJAXA, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU			1	1	141,189.19	141,189.19	51	249	300	0	1	23/10/2013	8 MESES	100.00%	89.99%
3	89493	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0149-43 PARCELAMIENTO LA MAQUINA, CENTRO URBANO 2, SAN ANDRES VILLA, SECA RETALHULEU			1	1	520,566.12	520,566.12	81	354	435	0	1	23/10/2013	8 MESES	100.00%	89.18%
4	91361	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 11-07-1396-43 EODP ANEXA A EORM NUEVO MONTECRISTO, CHAMPERICO, RETALHULEU		2			286,667.79	286,667.79	0	213	213	0	1	23/10/2013	8 MESES	97.99%	14.34%
5	78350	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0009-43 LOTIFICACION EL RECUERDO, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ				1	60,629.93	69,320.41	0	730	730	0	1	16/10/2013	8 MESES	100.00%	52.61%
6	89945	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0819-43, CASERIO SAN JUAN LOS ENCUENTROS, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU		3			538,987.61	538,987.61	0	53	53	0	1	23/10/2013	8 MESES	90.00%	73.67%
7	94269	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0011-43, COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE, CHAMPERICO, RETALHULEU.	2	6			1,564,029.60	1,564,029.60	43	223	266	0	1	23/10/2013	8 MESES	88.62%	73.67%
8	94299	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0017-43, ALDEA UNION MARIA DEL MAR, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	1	1			442,719.16	442,719.16	24	54	78	0	1	23/10/2013	8 MESES	84.75%	54.81%
9	89462	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUV 10-20-0407-43 , 6AV SUR FINAL LOTIFICACION SANTO TOMAS ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.		3		1	644,413.44	710,500.07	0	572	572	0	1	16/10/2013	8 MESES	95.54%	66.81%

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 12 de 14

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
 Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 07-2013 / CONTRATISTA: ODAC															
10	88552	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0010-43, CASERIO SANTA LUCIA PAMAXAN SECTOR III, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			1	1	156,444.03	156,444.03	33	95	128	0	1	16/10/2013	8 MESES	100.00%	76.36%
11	91317	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0162-43 C-14 WISCOYOL, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU		3	1	1	401,308.80	401,308.80	55	142	197	0	1	23/10/2013	8 MESES	92.88%	15.50%
12	94263	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-13-0904-43 CANTÓN CONCEPCIÓN CHINAN SECTOR II, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ				1	144,520.54	206,684.83	0	276	276	0	1	16/10/2013	8 MESES	97.24%	24.60%
13	89491	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-20-0412-43, PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM. 126, CARRETERA AL PACIFICO, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.			1	1	274,538.11	379,589.34	40	160	200	0	1	16/10/2013	8 MESES	98.26%	23.83%
14	89425	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN 10-20-0408-43, MARIA CHINCHILLA 4A. CALLE 4-31 ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.				1	341,211.90	440,877.05	0	461	461	0	1	16/10/2013	8 MESES	98.66%	23.50%
15	91539	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-02-0133-43, REGIONAL LINEA B-10, LOTIFICACIÓN GUADALUPE, CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ.				1	84,850.60	104,393.49	0	293	293	0	1	16/10/2013	8 MESES	18.18%	5.62%
16	91998	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM 11-07-0028-43, COLONIA STAN, ALDEA CUCHUAPÁN, CHAMPERICO, RETALHULEU.		2		1	388,830.82	376,974.01	0	54	54	0	1	23/10/2013	8 MESES	60.85%	0.00%
17	91606	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 11-04-0109-43, CANTÓN EL ZAPOTE, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU			1	1	112,911.79	158,853.13	28	131	159	0	1	23/10/2013	8 MESES	0.00%	0.00%
18	92301	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 10-06-0007-43 CANTÓN SAN MIGUELITO SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ				1	124,856.02	145,279.67	0	113	113	0	1	16/10/2013	8 MESES	0.00%	0.00%
		TOTAL	3	20	6	14	6,471,473.57	6,926,564.74	355	4481	4836	0	18				

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 13 de 14

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 08-2013 / CONTRATISTA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES TECNICOS CENTROAMERICANOS, S.A.															
1	95212	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOM 15 DE SEPTIEMBRE 09-01-0054-43, 2AVE. 2-20 COLONIA ROSARIO ZONA 3, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO.				1	646,956.20	646,956.20	143	646	789	0	1	10/10/2013	8 MESES	92.49%	84.74%
2	65035	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP 14-20-0107-42 ANEXA A EORM ALDEA TRES LAGUNAS II, IXCÁN, QUICHÉ	1				242,805.72	242,805.72	21	0	21	0	1	03/10/2013	8 MESES	76.23%	76.23%
3	77626	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGÜE 14-20-4292-41, ALDEA LA REFORMITA, IXCÁN, QUICHÉ.	1			1	359,191.77	359,191.77	26	99	125	1	0	03/10/2013	8 MESES	73.34%	73.34%
4	65098	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EORM 14-20-3659-43, ALDEA SAN JORGE, IXCÁN, QUICHÉ	1	2			588,550.26	616,166.13	22	59	81	0	1	03/10/2013	8 MESES	69.20%	63.84%
5	64886	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0044-41 CANTON TZANABAJ, ALDEA CHIUL, CUNEN, QUICHE.	1				247,509.82	247,509.82	21	0	21	1	0	11/10/2013	8 MESES	70.55%	38.62%
6	64887	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0364-41 ALDEA LOS TRIGALES, CUNEN, QUICHE	3		1	1	665,283.48	665,283.48	53	323	376	1	0	11/10/2013	8 MESES	71.62%	56.07%

FORMULARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Del proceso: Acceso a la Información Pública

Código: ASU-FOR-09

Versión: 1

Página 14 de 14

MINISTERIO DE EDUCACION -MINEDUC-
SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR"
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINANCIAMIENTO PRESTAMO BID 2018/OC-GU

Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación
Avance Físico y Financiero al 31 de junio de 2014.

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA SEGEPLAN	AULA PREPRIMARIA	AULA PRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PREPRIMARIA	REPARACIONES / SUSTITUCIONES PRIMARIA	MONTO CONTRATADO (Q.)	MONTO MODIFICADO (Q.)	ALUMNOS BENEFICIADOS		TOTAL	ESTABLECIMIENTO BILINGÜE	ESTABLECIMIENTO NO BILINGÜE	FECHA DE ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO (%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			PREPRIMARIA	PRIMARIA							
		CONTRATO OBRAS BID 08-2013 / CONTRATISTA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES TECNICOS CENTROAMERICANOS, S.A.															
7	64962	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 14-14-0583-43, ALDEA LILILLA, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ, QUICHÉ	1			1	340,571.82	340,571.82	23	76	99	0	1	11/10/2013	8 MESES	72.01%	38.47%
8	65100	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COPB 14-20-5114-41 ANEXA A EORM COMUNIDAD EL PLAYÓN, IXCÁN, QUICHÉ.	1	2			576,936.04	576,936.04	11	76	87	1	0	03/10/2013	8 MESES	68.86%	68.46%
9	64884	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0042-41, ALDEA SAN SIGUÁN, CUNÉN, QUICHÉ.	1				298,029.82	298,029.82	24	0	24	1	0	11/10/2013	8 MESES	63.00%	32.17%
10	89780	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM 14-06-3865-43, CANTON AGUA ESCONDIDA, SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, QUICHE			1	1	95,506.84	95,506.84	50	486	536	0	1	10/11/2013	8 MESES	19.96%	20.58%
11	64960	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 14-14-0561-43 CASERÍO TUCUNEL, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ, QUICHÉ	1	1		1	470,951.76	466,451.76	32	208	240	0	1	11/10/2013	8 MESES	17.16%	3.99%
12	64882	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0041-42 ALDEA LA BARRANCA, CUNEN, QUICHE.	1	2		1	668,207.38	733,688.26	29	69	98	0	1	11/10/2013	8 MESES	0.00%	0.00%
		TOTAL	12	7	2	7	5,200,500.91	5,289,097.66	455	2042	2497	5	7				