

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2023

Ejercicio Fiscal 2023

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V

Organismo ejecutor: Ministerio de Educación

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	08/02/2023
Código Presupuestario	5205050013	Fecha del Decreto	27/10/2015
Organismo Financiero	KFW	Fecha de Suscripción	18/10/2016
Moneda del Préstamo	EUR	Fecha de Vigencia	18/10/2016
Monto contratado	21,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/10/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2024
Monto Entidad Ejecutora Dolares	22,776,600.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	178,763,283.93	Plazo de ejecución	0.76
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	11,435,681.93	Monto por desembolsar USD\$	11,340,918.07

Tipo de cambio: 0 X 1 USD



Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Acceso a Educación Técnica					
Supervision Tecnica de Obras	Unidad	0	0	6	6
Construcción de Institutos Tecnológicos	Unidad	3	0	0	3
Mobiliario y Equipo para obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y Recreativo INED's JALAPA Y HUEHUETENANGO	Unidad	0	2	0	2
Mobiliario y equipo para las obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y recreativo, INED Nebaj, Quiché	Unidad	0	0	1	1
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED's JALAPA y HUEHUETENANGO	Unidad	0	2	0	2
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de INED Nebaj, Quiché	Unidad	0	0	1	1
Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED's de JALAPA Y HUEHUETENANGO	Unidad	0	2	0	2
Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché	Unidad	0	0	1	1
Equipo para Talleres Especializados para los INED's de JALAPA y HUEHUETENANGO	Unidad	0	2	0	2
Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché	Unidad	0	0	1	1
Componente: Diseño e Implementación Curricular					
Implementación curricular (reproducción de material)	Unidad	0	1	0	1



Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Fortalecimiento Institucional					
Consultoria internacional	Unidad	0	0	1	1
Servicios de auditoria del programa	Unidad	0	0	1	1
Publicaciones para Licitaciones	Unidad	2	1	0	3



Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Acceso a Educación Técnica						
Construcción de Institutos Tecnológicos						
Construcción Instituto Diversificado Chisec Alta Verapaz	Licitación Pública Internacional	22/12/2022	20/02/2023	11/04/2023	01/06/2023	09/06/2023
Construcción Instituto Diversificado Rabinal, Baja Verapaz	Licitación Pública Internacional	22/12/2022	22/02/2023	17/04/2023	09/06/2023	19/06/2023
Mobiliario y Equipo para obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y Recreativo INED's JALAPA Y HUEHUETENANGO						
Bienes	Licitaciones locales	07/02/2023	02/03/2023	11/04/2023	01/06/2023	08/06/2023
Mobiliario y equipo para las obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y recreativo, INED Nebaj, Quiché						
Bien	Licitaciones locales	20/02/2023	15/03/2023	21/04/2023	13/06/2023	20/06/2023
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED's JALAPA y HUEHUETENANGO						
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023	20/03/2023	26/04/2023	16/06/2023	23/06/2023
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de INED Nebaj, Quiché						
Bien	Licitaciones locales	02/06/2023	27/06/2023	03/08/2023	23/09/2023	30/09/2023
Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED's de JALAPA Y HUEHUETENANGO						
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023	23/03/2023	29/04/2023	19/06/2023	26/06/2023
Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché						
Bien	Licitaciones locales	02/06/2023	30/06/2023	06/08/2023	26/09/2023	03/10/2023



Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Equipo para Talleres Especializados para los INED´s de JALAPA y HUEHUETENANGO						
Bien	Licitación Pública Internacional	08/02/2023	08/03/2023	29/04/2023	19/06/2023	26/06/2023
Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché						
Bien	Licitaciones locales	02/06/2023	30/06/2023	21/08/2023	11/10/2023	18/10/2023
Diseño e Implementación Curricular						
Implementación curricular (reproducción de material)						
Servicio (Implementación curricular)	Adjudicación directa	02/01/2023	06/02/2023	13/02/2023	20/02/2023	28/02/2023
Fortalecimiento Institucional						
Publicaciones para Licitaciones						
Servicio (Publicaciones de Licitaciones)	Adjudicación directa	02/01/2023	13/01/2023	16/01/2023	20/01/2023	23/01/2023



Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Acceso a Educación Técnica													
Supervision Tecnica de Obras													
Servicio (Supervisión de obras 5 INED'S y auxiliar Ingeniería eléctrica)	0.00	87,861.00	48,549.00	70,930.00	40,330.00	71,747.35	70,930.00	104,835.00	24,198.00	135,435.00	0.00	104,835.00	759,650.35
Construcción de Institutos Tecnológicos													
Construcción Instituto Diversificado, Chisecc Alta Verapaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868,959.38	0.00	2,803,439.08	0.00	4,672,398.44	9,344,796.88
Construcción Instituto Diversificado, Rabinal, Baja Verapaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,902.45	0.00	2,843,853.67	0.00	4,739,756.12	9,479,512.24
Construcción Instituto Diversificado, Jacaltenango, Huehuetenango	0.00	9,465,887.00	2,200,000.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,665,887.12
Construcción Instituto Diversificado, San Pedro Pinula, Jalapa	0.00	10,252,974.39	2,563,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816,217.99
Construcción Instituto Diversificado, Nebaj, Quiché	0.00	0.00	4,103,566.00	0.00	4,573,980.40	0.00	4,573,980.40	0.00	0.00	4,573,980.20	0.00	0.00	17,825,507.00
Mobiliario y Equipo para obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y Recreativo INED's JALAPA Y HUEHUETENANGO													
Bienes	0.00	0.00	1,329,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,533.34
Mobiliario y equipo para las obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y recreativo, INED Nebaj, Quiché													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,766.67	0.00	0.00	664,766.67
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED's JALAPA y HUEHUETENANGO													
Bien	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00



Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de INED Nebaj, Quiché													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00
Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED's de JALAPA Y HUEHUETENANGO													
Bien	0.00	0.00	692,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,550.00
Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,750.00	0.00	0.00	384,750.00
Equipo para Talleres Especializados para los INED's de JALAPA y HUEHUETENANGO													
Bien	0.00	0.00	1,378,000.45	1,342,818.00	0.00	0.00	0.00	1,403,551.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,369.53
Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,005.70	0.00	0.00	26,005.70	0.00	52,011.40
Total componente	0.00	19,806,722.39	12,315,442.51	2,543,748.00	4,614,310.40	71,747.35	4,644,910.40	5,299,253.61	24,198.00	11,406,224.60	591,005.70	9,516,989.56	70,834,552.52
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Diseño e Implementación Curricular													
Implementación curricular (reproducción de material)													
Servicio (Implementación curricular)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total componente	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00



Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Fortalecimiento Institucional													
Consultoria internacional													
Servicio (Funcionamiento de la Asistencia Técnica Internacional)	0.00	512,140.83	0.00	580,453.87	0.00	0.00	580,453.87	0.00	0.00	580,453.86	0.00	0.00	2,253,502.43
Servicios de auditoria del programa													
Servicio (contratación de una firma externa de auditoria)	0.00	26,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
Publicaciones para Licitaciones													
Servicio (Publicaciones de Licitaciones)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
Total componente	0.00	562,140.83	0.00	684,453.87	0.00	12,000.00	580,453.87	24,000.00	12,000.00	580,453.86	0.00	0.00	2,455,502.43
Total	0.00	20,368,863.22	12,415,442.51	3,328,201.87	4,714,310.40	83,747.35	5,225,364.27	5,323,263.61	36,198.00	11,986,678.46	591,005.70	9,516,989.56	73,590,054.95



Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	20,368,863.22	12,415,442.51	3,328,201.87	4,714,310.40	83,747.35	5,225,364.27	5,323,253.61	36,198.00	11,986,678.46	591,005.70	9,516,989.56
Total Planificado			73,590,054.95									

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	0.00	3,886,999.20	0.00	0.00	0.00	5,416,309.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado			9,303,308.71									




60

Préstamo KFW PROEDUC V
Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V)
Plan Operativo Anual - POA 2023 (por Subprograma/Componente)
Actualizado 11/02/2022

	SUBPROGRAMA / COMPONENTE / CONCEPTO	Unidad Ejecutará	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	MONTO (Q.) Acciones	MONTO (Q.) Contrapartida	FUENTE EXTERNA EUROS	FONDO CONTRAPARTIDA EUROS	OBSERVACIONES
	GRAN TOTAL				73,590,054.95	15,880,368.87	8,392,692.26	1,811,101.36	
I	Infraestructura Física				70,834,552.51	9,409,599.64	8,078,436.70	1,073,132.42	
I.1	- Infraestructura física y Equipamiento				61,891,571.58	0.00	7,058,520.53	0.00	
	Construcción de nueva Infraestructura Educativa 5 INEDs								
I.1.1	Construcción Instituto Diversificado Chisee, Alta Verapaz, Código SNIP 0225123	DIPLAN	20/01/2019	15/06/2024	9,344,796.88		1,065,741.89		
I.1.2	Construcción Instituto Diversificado Rabinal, Baja Verapaz, Código SNIP 0225124	DIPLAN	20/01/2019	15/06/2024	9,479,512.24		1,081,105.72		
I.1.3	Construcción Instituto Diversificado San Pedro Pinula, Jalapa, Código SNIP 0225120	DIPLAN	20/01/2019	15/01/2023	12,816,217.99		1,461,645.51		
I.1.4	Construcción Instituto Diversificado Nebaj, Quiché Código SNIP 0225121	DIPLAN	20/01/2019	30/09/2023	17,825,507.00		2,032,937.67		
I.1.5	Construcción Instituto Diversificado Jacaltenango, Huehuetenango Código SNIP 0225122	DIPLAN	20/01/2019	15/03/2023	11,665,887.12		1,330,454.24		
	Supervisión para nueva Infraestructura Institutos Diversificados en los departamentos priorizados.								
I.1.6	Supervisor Residente de la Construcción Instituto Diversificado Rabinal, Baja Verapaz, Código SNIP 0225124	DIPLAN	20/01/2019	15/06/2024	158,589.60		18,086.60		
I.1.7	Supervisor Residente de la Construcción Instituto Diversificado Chisee, Alta Verapaz, Código SNIP 0225123	DIPLAN	20/01/2019	15/06/2024	187,332.75		21,364.65		
I.1.8	Supervisor Residente de la Construcción Instituto Nacional de Educación Diversificada, San Pedro Pinula, Jalapa, Código SNIP 0225120	DIPLAN	20/01/2019	15/01/2023	22,623.00		2,580.08		
I.1.9	Supervisor Residente de la Construcción Instituto Nacional de Educación Diversificada, Nebaj, Quiché, Código SNIP 0225121	DIPLAN	20/01/2019	30/09/2023	225,848.00		25,757.19		
I.1.10	Supervisor Residente de la Construcción Instituto Nacional de Educación Diversificada, Jacaltenango, Huehuetenango Código SNIP 0225122	DIPLAN	20/01/2019	15/03/2023	73,457.00		8,377.52		



Handwritten signature or mark.



Préstamo KFW PROEDUC V
Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V)
Plan Operativo Anual - POA 2023 (por Subprograma/Componente)
Actualizado 11/02/2022

	SUBPROGRAMA / COMPONENTE / CONCEPTO	Unidad Ejecutora	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	MONTO (Q.) Acciones	MONTO (Q.) Contrapartida	FUENTE EXTERNA EUROS	FONDO CONTRAPARTIDA EUROS	OBSERVACIONES
I.1.11	Auxiliar de Supervisión en Ingeniería Eléctrica para la construcción de 5 Institutos Nacionales de Educación Diversificada en los municipios de Chisec, Rabinal, San Pedro Pinula, Nebaj y Jacaltenango	DIPLAN	14/03/2022	15/11/2022	91,800.00		10,489.47		
I.2	- Equipamiento				8,942,980.94	0.00	1,019,916.17		
I.2.1	Adquisición de mobiliario y equipo para las obras de Infraestructura, espacios administrativos, Equipo Educacional, Cultural y Recreativo para San Pedro Pinula, Jalapa y Jacaltenango, Huehuetenango, Código SNIP 0225122	DIPLAN	3/01/2022	31/03/2023	1,329,533.34		151,628.70		
I.2.2	Adquisición de mobiliario y equipo para las obras de Infraestructura, espacios administrativos, Equipo Educacional, Cultural y Recreativo para Nebaj, Quiche, Código SNIP 0225121	DIPLAN	15/07/2022	15/10/2023	664,766.67		75,814.35		
I.2.3	Adquisición de equipo de computo para laboratorios de Información y comunicación de Institutos de: 1) San Pedro Pinula, Jalapa, Código SNIP 0225120 2) Jacaltenango, Huehuetenango, Código SNIP 0225122	DIPLAN	1/02/2022	30/04/2023	1,130,000.00		128,872.81		
I.2.4	Adquisición de equipo de computo para laboratorios de Información y comunicación de Institutos de: 1) Nebaj, Quiche, Código SNIP 0225121	DIPLAN	15/03/2022	15/10/2023	565,000.00		64,436.30		
I.2.5	Adquisición de equipo de laboratorios de Química, Física y Biología de: 1) Instituto Diversificado San Pedro Pinula, Jalapa, Código SNIP 0225120 y 2) Jacaltenango, Huehuetenango Código SNIP 0225122	DIPLAN	1/02/2022	30/04/2023	692,550.00		78,982.94		
I.2.6	Adquisición de equipo de laboratorios de Química, Física y Biología de: 1) Nebaj, El Quiche SINP 0225121	DIPLAN	15/03/2022	15/10/2023	384,750.00		43,879.41		



Arq. *[Signature]* Candel Palma
Subdirectora de Planificación
de Infraestructura Educativa
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



PROGRAMA DE EDUCACIÓN
RURAL EN GUATEMALA
PROEDUC V-

Préstamo KFW PROEDUC V
Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V)
Plan Operativo Anual - POA 2023 (por Subprograma/Componente)
Actualizado 11/02/2022

	SUBPROGRAMA / COMPONENTE / CONCEPTO	Unidad Ejecutará	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	MONTO (Q.) Acciones	MONTO (Q.) Contrapartida	FUENTE EXTERNA EUROS	FONDO CONTRAPARTIDA EUROS	OBSERVACIONES
1.2.7	Adquisición de equipo para: Taller MTGC (Gastronomía); Taller MT1 (Procesamiento de alimentos) y Talleres MT2 (Taller Mecánica Diesel) para Instituto Nacional de Educación Diversificada Jacaltenango, Huehuetenango, Código SNIP 0225122 y Adquisición de equipo para: Taller MT1 (Procesamiento de alimentos); Taller MT2 (Taller Mecánica Diesel) y Taller Construcción para Instituto Nacional de Educación Diversificada San Pedro Pinula, Jalapa, Código SNIP 0225120,	DIPLAN	1/02/2022	30/08/2023	4,124,369.53		470,370.14		
1.2.8	Adquisición de equipo para: Taller MTGC (Gastronomía); Taller MT1 (Procesamiento de alimentos) y Talleres MT2 (Taller Mecánica Diesel) para Instituto Nacional de Educación Diversificada Nebaj, Quiché, Código SNIP 0225121	DIPLAN	15/08/2022	15/03/2024	52,011.40		5,931.72		
1.4	- Personal docente, administración y Supervisión Educativa					9,409,599.64		1,073,132.42	
1.4.1	Contratación de personal administrativo y docentes para S INEDs (nueva infraestructura)	DIDEDUC/DIPLAN	1/01/2023	30/12/2023		9,409,599.64		1,073,132.42	
II	Diseño e implementación curricular				300,000.00	131,525.23	34,213.97	15,000.00	
II.2.1	Apoyo a la implementación curricular	DIGECCUR	1/01/2023	30/12/2023		131,525.23		15,000.00	
II.2.2	Implementación curricular	DIGECADE	1/01/2023	30/12/2023	300,000.00		34,213.97		
III	Componente 3: Formación de formadores e instructores					1,462,244.00	0.00	166,763.89	

20



[Handwritten Signature]
Arq. Susana Candel Palma
Subdirectora de Planificación
de Infraestructura Educativa
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



[Handwritten Signature]
GFAA
Consulting Group
Programa de Educación
Rural en Guatemala
-PROEDUC V-

Préstamo KFW PROEDUC V
Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V)
Plan Operativo Anual - POA 2023 (por Subprograma/Componente)
Actualizado 11/02/2022

	SUBPROGRAMA / COMPONENTE / CONCEPTO	Unidad Ejecutora	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	MONTO (Q.) Acciones	MONTO (Q.) Contrapartida	FUENTE EXTERNA EUROS	FONDO CONTRAPARTIDA EUROS	OBSERVACIONES
III.1.1	Implementación de capacitaciones y formación de personal docente, administrativo e instructores, incluye: Logística para implementación de los talleres, consultores, materiales fungibles y pago de transporte de participantes.	DIGECADE	1/01/2023	30/12/2023		1,162,244.00		132,549.82	
III.1.2	Reproducción de materiales para formación de personal docente, administrativo e instructores: Guías para apoyar la aplicación de los currículos diseñados)	DIGECADE	1/01/2023	30/12/2023		300,000.00		34,213.97	
IV	Componente 4: Mejora de Oportunidades estudiantes del área rural					1,377,000.00	0.00	157,042.11	
IV.1.1	Becas para estudiantes de carreras técnicas en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula y Jalapa.	DIDEDUC	1/01/2023	30/12/2023		1,377,000.00		157,042.11	
V	Componente 5: Fortalecimiento Institucional				2,455,502.43	3,500,000.00	280,041.59	399,162.94	
V.1.1	Funcionamiento de la Asistencia Técnica Internacional (ATI-GFA) Contrato MINEDUC No. CSP-KFW-01-2018	DIPLAN	1/01/2023	30/12/2023	2,253,502.43		257,004.19		
V.1.2	Publicaciones para Ucitaciones	DIPLAN	1/01/2023	30/12/2023	72,000.00		8,211.35		
V.2	Imprevistos				0.00		14,826.05		
V.1.2.1	Apoyo a la Implementación del Proyecto	DIPLAN	1/01/2023	30/12/2023		3,500,000.00		399,162.94	
V.1.2.2	Contratación de firma de Auditoría Externa Audite año fiscal 2021	DIPLAN	1/01/2023	30/12/2023	130,000.00		14,826.05		

22



Am. Guizel Echeverría Candel Palma
Subdirectora de Planificación
de Infraestructura Educativa
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



PROGRAMA DE EDUCACIÓN
RURAL EN GUATEMALA
-PROEDUCV-

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma):

Lic. Marco Antonio Turcios E.
Coordinador Administrativo Financiero
Departamento Administrativo
Financiero -DIPLAN-
Ministerio de Educación

M. Sc. Ingrid Sucely De León Piedrasanta de Díaz

M. Sc. Ingrid Sucely de León Piedrasanta
DIRECTORA
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



Aprobado por: (Nombre y firma): M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada

M.Sc. Claudia Ruiz Casasola de Estrada
Ministra de Educación



Fecha de actualización: 8/2/2023 - 4:46 PM

